

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: 陈笑珍

1,主要参数:

工号:	H2023011299	电梯载重	2000KG
电梯型号:	THJ2000/0.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/门:	6 / 6 / 6	日期:	
轿内尺寸:	2300×1800×2200	开门尺寸:	中分两扇1300×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件		裸装				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹				
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹				
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹				
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹				
14	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹				
15	承重梁	承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板		塑膜包裹				
16	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴				
17	对重块	对重块		裸装				
18	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹				

装车总件数: 19 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,11 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
	外	电梯安全标识			1	套				
4	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 25.88 米	1	套				已配套预制
5	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
6	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
7	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
8	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
9	外	底站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
10	外	中站外呼盒		无底盒	4	个				黑底白字显示
11	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
12	外	底坑检修箱			1	个				
13	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
14	外	急停盒			2	个				
15	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架
16	外	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个				长短各一件
17	外	电缆固定码			6	个				
18	外	机房电源箱		60A	1	个				
19	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
20	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个				
21	外	上梁UKS开关			1	个				
22	外	限位开关 (1370)			4	个				
23	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板
24	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个				
25	外	五方通话			1	套				
26	外	应急灯			0	个				
27	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
28	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套				
29	外	轿厢风扇	圆风扇	HD/BRB	1	把				
30	外	主回路绝缘铜导线	BV标称截面：6 mm²		55	米				
31	外	三芯护套线	3×0.75 mm²		20	米				
	外	固定线码			60	套				
32	外	6 mm²黄绿地线			20	米				
33	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
34	外	金属软管	表面包塑, Φ30		2	米				机房
35	外	金属软管	表面包塑, Φ10		6	米				井道
36	外	尼龙扎带	4×200mm		200	条				
37	外	膨胀胶粒	Φ6 mm		95	粒				
38	外	电工胶布			2	卷				
39	外	接线帽 (奶嘴)			70	个				
40	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
41	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
42	外	轿厢照明	φ80筒灯		6	个				
44	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)	默纳克3000+一体化系统		1	条				
45	外	声光报警器			1	个				带安装支架
46	自	超载装置	外购华辉		1	套				组合件, 配套发货 (货梯型)
47	自	超载开关支架	外购华辉		1	套				
48	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
49	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	6	条				
50	自	隔磁板	DB10-7	300×80	6	件				1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		-	重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	底盘		附图		外尺:2364×1832 (单通)		1	个				8#槽钢, 地板4mm花纹钢板
6	自	补偿链固定支架		附图				0	件				4mm
7	自	花纹钢板		/		外尺: 2364 ×1832		0	套				焊接在上底盘
8	自	上卡		货梯标准件		L=400		2	套				
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)		附图		外尺:宽2114×高1100		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)		附图		外尺:宽1610×高1100		2	件				左右对称
11	自	轿顶护栏安装支架		标准图		130×50×50		4	件				货梯型
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)						2	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=450		2	件				
13	自	对重正护板				1316×1220		2	件				镀锌板
14	自	对重侧护板				352×1220		4	件				
15	自	对重护板支架				L=350		8	条				
16	自	轿门护脚板		K001.4-3		1400×800		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架		货梯标准型		L=490		4	条				
18	自	轿门地坎托架		附图		L=2000		1	条				宽54, 中分门用
西子通用											3# 厢板轿门箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:				KG					
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板				L=432,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
2	自	后中壁板				L=500,	H=2200	3	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
3	自	侧中壁板				L=500,	H=2200	4	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
4	自	侧后壁板				L=355,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
5	自	侧前壁板				L=355,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
6	自	操纵纵壁				L=657,	H=2100	1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953),开1155×160操纵纵箱
7	自	前壁板				L=407,	H=2100	1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
8	自	轿厢门楣				L=100,	K=2364	1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
		门楣小条						0	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
9	外	轿厢扶手		无		长度=无, 孔距0		0	条				
10	外	操纵箱		自制开孔		6 / 6 / 6		1	套				点阵显示
11	外	防夹人装置 (光幕)				917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒					中分门型小胶粒	20	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(前)		焊接C型槽		387×2364		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
14	自	轿顶板(中)				500×2364		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953),φ80筒灯
		轿顶板(中)				500×2364		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953),圆风扇
15	自	轿顶板(后)				387×2364		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)
16	自	铁线槽		含12个连接板		80×60×1.2		6	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)		L=675		H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条		标准件		L=2115		0	件				取消此项

西子通用											4# 层门板箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:	2200*600*600		重量:			KG							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
19	自	首层门板	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	L=675 H=2115		2	件						左右各半
20	自	其余层门板	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	L=675 H=2115		10	件						左右各半
21	外	门封条		L=2115		0	条						取消此项
22	自	重锤导槽	标准	长度L=2065		0	条						不配
23	自	防撞铁板	标准件	80*55 配卡扣螺母		0	块						
24	自	首层左门套	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	B=50 H=2120		1	件						
25	自	首层右门套	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	B=50 H=2120		1	件						
26	自	首层上门套	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	B=50 L=1420		1	件						
27	自	其余层左门套	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	B=50 H=2120		5	件						
28	自	其余层右门套	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	B=50 H=2120		5	件						
29	自	其余层上门套	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)	B=50 L=1420		5	件						
		门套小条	1.5mm钢板喷塑(灰白色1953)			0	件						
30	自	挡泥板	无图	1350×80×1.2		6	件						1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件						展鹏门机用
西子通用											5# 杂件箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:	1300*500*700		重量:			KG							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1		主机防震胶	2孔型，配安装板		配好铁板及螺栓		4	套					货梯2孔型
2	外	扎头			Φ8		6	个					限速器用
3	外	绳头组合			Φ13		10	套					含夹板：30只
	自	机房孔挡板组件	E20000.204		300*400		4	套					
4	外	双向限速器(-U版)	XSG607		额定速度：0.5 m/s		1	套					佛山华辉，配套夹绳器，带电磁阀、钢丝闸线
5	外	涨紧装置及底座	HHZJ01		绳径：Φ8 mm								
	外	垂直式涨紧轮装置											
	外	夹绳器	HH307				1	套					佛山华辉
6	自	限速器安装座	货梯标准图		L=750		1	条					
	外	夹绳器槽钢	标准图		长度：L		2	件					10#槽钢，对称制作各1件
7	外	夹绳器安装压码	18k大压码		18孔		4	只					
	外	轿厢主导轨靴	H102货梯导靴		配T89-1/B轨,安装孔距:75×75		4	个					佛山华辉
	外	轿厢辅助导靴	H102货梯导靴		配T75/B轨,安装孔距:75×75		0	个					佛山华辉
8	外	对重导靴	广日副靴		靴衬槽：B=17		4	个					配TK5A轨
	外	对重导靴（加安全钳时用）	YP100(8K)		靴衬槽：B=17		0	个					配TK5A轨
	外	对重导靴垫片			2mm，110*80		8	个					镀锌板
	外	对重导靴垫片			1mm，110*80		8	个					镀锌板
9	外	轿顶油杯	方油杯(直板形)		棉芯		4	个					其中2个配小油杯(对重油杯)
	外	导轨接油盒	通用型				4	个					塑料
	外	轿厢缓冲器	LD-HC-L7		P+Q=2500kg		2	套					聚氨酯型缓冲器
10	外	对重缓冲器	LD-HC-L11		P+Q=3500kg		1	套					聚氨酯型缓冲器
11	外	导轨座	K10.3		孔距：F=107；孔直径Φ13		4	件					配T89-1/B轨
	外	缓冲座	标准图		缓冲座H=920		2	件					孔距:96x96
	外	缓冲座（对重安全钳时用）	标准图		缓冲座H=600		0	件					孔距:96x96
12	外	安全钳	QJ105(上梁双提拉,导靴安装孔75X75)		允许总质量：3600 额速:0.5m/s,轨面：16		1	套					佛山华辉 1套2个
13	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构		对重轨距：1196		0	套					副轨面=16mm
14	外	导轨油（机油）					5	kg					
15	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条				
	外					Φ8扎头		0	只				
	外					卸扣		0	只				
	外					U型码（M12，孔距72）		0	套				含螺母

17	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳		2	条				
	外			Φ4扎头		4	只				
	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1430			0	件				
18	外	补偿链导向装置安装支架	L=260			0	件				对称
19	外	补偿链 Φ7 (1.25kg/m)	长度: 24 米			0	件				注意: 门套固定用
	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000			0	件				
	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		36	件					
	自	井道护板	彩板			0	件			1米宽	
20	自	井道护板支架	∠25角钢			0	件				1.28米/件
西子通用											6# 导轨支架箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		1600*600*300		重量:							
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	∠63×∠63×6 L=250		16	件				
2	自	副导轨托码	附图	∠63×∠63×6 L=150		32	件				
3	自	主导轨面码	附图	∠63×∠63×6 L=200		16	件				F=107 ; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	∠63×∠63×6 L=1200		32	件				B=238, F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	∠63×∠63×6 L=1446		16	件				F=107 ; 孔直径Φ13, 偏中按附图
9	自	斜撑	附图	∠50×5 L=500		0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5 L=100		0	件				
11	外	主导轨压码	T89-1/B			102	只				
12	外	副导轨压码	TK5A			90	只				
13	外	辅助导轨压码	T75/B			0	只				取消此项
14	外	主导轨垫片	配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		64	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		64	件				厚薄各半
16	外	辅助导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		0	件				取消此项
17	外	灰油漆				3	kg				
18	外	松节水				2	kg				
19	外	黄油漆				1	kg				
20	外	油扫	中号			2	把				
21	自	底坑爬梯	标准图	H=1500		1	把				
西子通用											7# 曳引机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:				重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	曳引机	YJ200A	载重: 2000kg	额速: 0.5m/s	1	台				
			上行超速保护装置:HH307	曳引比:2:1	功率:8.5kw						
			编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ530×5×13×20							

西子通用										8# 门机箱
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:			KG					
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	开门机	变频中分两扇 OMJ-102A 安装方式: 轿顶安装	开门尺寸: 1300×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				宁波欧菱
西子通用										9# 门头箱
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-06	开门尺寸: 1300×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	6	套				宁波欧菱
2	自	层门踏板托架	附图	L=1500	0	件				层门头配
3	自	层门护脚板	附图	1350×350	0	件				层门头配
4	自	托架牛腿	标准件		24	件				层门头配
西子通用										11# 上梁
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	轿厢上横梁组件	附图	L=2504	1	套				18#槽钢, 限速器提拉手位置: 左前
	外	轿顶轮	外购单件	Φ520×5×Φ13×20,铸铁型	2	套				组装出厂
3	自	导靴板	2T标准件	150×290, t=12	2	件				与上梁装配出厂
3	自	轿顶轮防脱角钢	2T标准件	L=290	2	件				与上梁装配出厂
3	自	轿顶轮上罩	附图	长度: =1954	1	套				1.5镀锌板, 与横梁组装出厂
	自	轿顶轮下罩	附图	长度: =2114	1	套				1.5镀锌板, 与横梁组装出厂
4	外	安全钳提拉机构		配上梁拉杆长: 2289	1	套				装配在上横梁
	外	UKS开关支架			1	件				装配在上横梁
西子通用										12# 下梁
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	轿厢下横梁	附图	L=2504	1	套				14#槽钢, 加焊t10铁板
2	自	缓冲板	标准图	200×260, t=12	2	件				与下梁装配出厂

西子通用										13# 轿厢立柱
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	轿厢立柱组件	L=3250	立柱拉杆长: 3250	2	条				整条装备好附件
2	自	立柱连接螺丝卡件		L= 150	4	件				捆绑在立柱
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上
4	自	立柱拉杆耳		孔距80	4	件				装配在立柱上
西子通用										14# 对重架
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	标准2000kg对重架	1160 ×3800	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	标准图	L= 3800	2	件				0
2	外	对重轮	佛山力安	Φ520×5×Φ13×20,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	附图		2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件		2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳1	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架
6	自	对重缓冲凳2	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):520	L= 470	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑
西子通用										15# 承重梁
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:			数量	单位	仓库	装箱	质检	
1	自	承重主梁	无图	L = 4000	2	条				28#b槽钢
2	自	承重副梁	无图	L = 1200	2	条				16#槽钢
3	自	轿厢绳头槽钢	附图	L = 600	1	条				Φ31×5孔, 20#槽钢
4	自	对重绳头槽钢	标准图	L = 350	1	条				Φ31×5孔, 20#槽钢
5	自	主梁垫座	标准图	L = 850	2	条				组焊件
6	自	副梁垫座	标准图	L = 500	1	条				组焊件
7	自	夹绳器槽钢	标准图	L = 655	2	条				10#槽钢, 对称制作各1件
8	自	机房爬梯	标准件	L = 800	2	条				25方管
9	自	过道板	无图	500*600	1	条				4mm花纹板

西子通用											16# 钢丝绳		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ13		60米/条×5条		300	米				
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8		57米/条×1条		57	米				
西子通用											17# 对重块		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料: 1130×280×80, 头105,74kg/件				30	件				
西子通用											18# 导轨及连接板		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T89-1/B		5米/条	数量: 10 条	52	米				-
	1米/条					数量: 2 条							
	外	辅助导轨		T75/B		5米/条	数量: 0 条	0	米				
	1米/条					数量: 0 条							
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条	数量: 10 条	52	米				-
	1米/条					数量: 2 条							
3	外	主导轨连接板		T89-1/B				10	件				
	外	辅助轨连接板		T75/B				0	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				10	件				
西子通用											19# 装饰吊顶		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)		标准平顶		外尺寸: 2240×1740		0	套				220V
2	外	LED筒灯						0	只				与吊顶装配 (供应商配)

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、螺母、斜垫	36 套				8.8 级本色
	2	下横梁与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
	3	导靴板与上梁	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0 套				已装配
	4	上梁与斜拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	0 套				已装配
	5	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配双大平垫、方斜垫、弹垫、螺母	16 套				8.8 级本色
	6	轿顶轮罩装配	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16 套				
	7	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	8	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M12×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	10	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	11	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	12	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、螺母, 斜垫	8 套				
	13	底盘连接	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12 套				
	14	底盘与地坎托架	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	6 套				
	15	地坎托架与地坎	螺栓 M8×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	16	拉杆组件螺栓	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8 套				
	17	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	4 套				

轿壁	18	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	19	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	20	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	154	套				含胶块螺母
	21	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母，斜垫	52	套				
	22	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
	23	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
导轨	24	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	58	支				无缝管
	25	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含方介子、平垫弹垫、螺母	70	支				K004-9
	26	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	64	套				
	27	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102	套				T8K
	28	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98	套				T5K
	29	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	84	套				
对重	30	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	84	套				
	31	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	32	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	33	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	34	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	35	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	36	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	37	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
信号	38	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	39	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套				
曳引机	40	曳引机与主机架	螺栓 M20×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	0	套				8.8级
	41	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	42	主机架与承重梁	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、双螺母	8	套				8.8级
	43	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	44	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	45	井道电缆固定	水泥钉 4×40		28	支				
	46	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	47	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	48	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	49	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	50	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	51	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	52	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	53	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	54	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	55	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	56	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	57	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	58	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	59	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	60	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	61	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	62	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	63	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	64	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	65	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	66	轿门护脚板与轿门地坎托架	沉头螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	36	套				含层门护脚板螺栓
层门	67	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	64	套				
	68	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	69	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	70	地坎托码及门头固定	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	88	支				无缝管
	71	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
		卡扣螺母	M6		0	个				
	72	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套				普通有缝
	73	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	74		膨胀螺栓 M8×80		/	套				
	75	夹绳器槽钢安装	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8	套				8.8级
	76	护脚板与托架安装	沉头螺栓 M5×15	包括平垫圈、弹垫	42	套				