

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 东莞市泓鑫鞋业有限公司

1,主要参数:

工号:	H2023011419	电梯载重	2000KG
电梯型号:	THJ2000/0.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/门:	4 / 4 / 4	日期:	
轿内尺寸:	1800×2300×2200	开门尺寸:	右开两扇1500×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件		裸装				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹				
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹				
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹				
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹				
14	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹				
15	承重梁	承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板		塑膜包裹				
16	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴				
17	对重块	对重块		裸装				
18	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹				

装车总件数: 19 件 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1#	电 器箱
电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,11 kw	1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套					
3	外	整机标识牌			1	套					
	外	电梯安全标识			1	套					
4	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 18.8 米	1	套				已配套预制	
5	外	光电感应开关			4	个					
6	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				组装出厂	
7	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	265*80 + 70*80	2	件					
8	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套					
9	外	底站外呼盒		无底盒	1	个					
10	外	中站外呼盒		无底盒	2	个					
11	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				点阵显示	
12	外	底坑检修箱			1	个					
13	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个					
14	外	急停盒			2	个					
15	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架	
16	外	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个					
17	外	电缆固定码			4	个				长短各一件	
18	外	机房电源箱		60A	1	个					
19	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个					
20	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	4	个					
21	外	上梁UKS开关			1	个					
22	外	限位开关 (1370)			4	个					
23	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板	
24	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个					
25	外	五方通话			1	套					
26	外	应急灯			0	个					
27	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套					
28	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套					
29	外	轿厢风扇	圆风扇	HD/BRB	1	把					
30	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm²	55	米					
31	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米					
	外	固定线码			40	套					
32	外	6 mm²黄绿地线			20	米					
33	外	2.5mm²黄绿地线			5	米					
34	外	金属软管		表面包塑, Φ30	2	米				机房	
35	外	金属软管		表面包塑, Φ10	4	米					
36	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				井道	
37	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	70	粒					
38	外	电工胶布			2	卷					
39	外	接线帽 (奶嘴)			50	个					
40	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个					
41	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个					
42	外	灯条		φ80筒灯	6	个					
43	外	筒灯	220V	标准平顶用	0	个					
44	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条					
45	外	声光报警器			1	个				带安装支架	
46	自	触头螺栓支架	H01-5	100×150	1	套					
47	自	超载开关支架	H01-4	80×80	1	套				自制型	
48	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条					
49	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	4	条					
50	自	隔磁板	DB10-7	300×80	4	件				1.5mm镀锌板	

西子通用											2# 盘箱	底
电梯装箱明细单												
尺寸:		-	重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	底盘	H03.1	外尺:1864×2332 (单通)		1	个				8#槽钢, 地板4mm花纹钢板, 轿厢内宽AN=1800, 轿厢内深BN=2300	
6	自	补偿链座	无此项	L= 932		0	件				t4/Q235	
7	自	花纹钢板	/	外尺: 1864 ×2332		0	套				焊接在上底盘	
8	自	上卡	货梯标准件	L=400		2	套					
9	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	H06.1	宽BN1: 2110×高1100		2	件				轿厢内深BN: 2300, A=765, A1=480, BN2=1132	
10	自	轿顶后护栏(含护脚板)	H06.2	宽AN1: 1614×高1100		1	件				轿厢内宽AN: 1800	
11	自	护栏加强支架	H06.4	长度L: =700		2	件				t4/Q235	
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)				1	件				焊接在护栏上	
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件					
13	自	对重正护板		1216×1220		2	件				镀锌板	
14	自	对重侧护板		352×1220		4	件					
15	自	对重护板支架		L=350		8	条					
16	自	轿门护脚板	H03.5PA	1550×750		1	件				镀锌1.2	
17	自	轿门护脚板固定支架	H03.4	L=580		3	条					
18	自	轿门地坎托架	H03.3PA	L=1800		1	条				托架偏中值L4=980, 方向: 右开	

西子通用											3# 板轿门箱	厢
电梯装箱明细单												
尺寸:		2600*500*820	重量:				KG					
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	后侧壁板	根据轿厢布置图	L=432,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
2	自	后中壁板		L=500,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
3	自	侧中壁板		L=500,	H=2200	6	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
4	自	侧后壁板		L=355,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
5	自	侧前壁板		L=355,	H=2200	2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
6	自	操纵壁		L=332,	H=2100	1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953), 开1155×160操纵箱孔	
7	自	门旁立柱		L=32,	H=2100	1	件				1.5mm(灰白1953)(不作操纵箱板用)(自制)	
8	自	轿厢门楣 (含遮光条)		L=100,	K=1864	1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
9	外	轿厢扶手	无	长度=无, 孔距0		0	条					
10	外	操纵箱	自制开孔	4 / 4 / 4		1	套				点阵显示	
11	外	防夹人装置 (光幕)		917A61-AC220		1	套				浙江微科	
12	外	防撞胶粒		旁开门型大胶粒		16	个				光幕纸筒外附带	
13	自	轿顶板(前)	焊接C型槽	387×1864		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
14	自	轿顶板(中)		500×1864		2	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953), φ80筒灯	
	自	轿顶板(中)		500×1864		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953), 圆风扇	
15	自	轿顶板(后)		387×1864		1	件				1.5mm钢板喷塑(灰白1953)	
16	自	铁线槽	含12个连接板	80×60×1.2		6	条				机房线槽	
17	自											
18	外											

西子通用											4# 层		
电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:				KG				门板箱	
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱		质检
19	自	轿门板		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		775 H=2115		2	件				左右各半
21	外	门封条				L=2115		0	条				取消此项
22	自	重锤导槽		附图		长度L=2065		0	条				装在门板上
23	自	防撞铁板		标准件		118×45 配卡扣螺母(铁板数量×2)		0	块				没有此项
24	自	首层门板		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		780 H=2115		2	件				
25	自	其余层门板		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		780 H=2115		6	件				
26	自	首层小门套		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		B=80 L=2120		1	件				
27	自	首层大门套		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		B=(94+47) H=2100		1	件				
28	自	首层上门套 (含遮光条)		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		B=80 H=1590		1	件				
29	自	其余层小门套		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		B=80 L=2120		3	件				
		其余层大门套		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		B=(94+47) L=2100		3	件				
		其余层上门套 (含遮光条)		1.5mm钢板喷塑(灰白1953)		B=80 L=1590		3	件				
30	自	挡泥板		无图		1550×80×1.2		4	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用											5# 杂		
电梯装箱明细单													
尺寸:		1300*500*700		重量:				KG				件箱	
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱		质检
1	外	主机防震胶				配好铁板及螺栓		4	套				货梯2孔型
2	外	扎头				Φ8		6	个				限速器用
3	外	绳头组合				Φ13		10	套				含夹板: 30只
	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		8	套				
4	外	双向限速器(-U版)		XSG607		额定速度: 0.5 m/s 绳径: Φ8 mm		1	套				佛山华辉 带电磁阀、钢丝绳 线
5	外	涨紧装置及底座		HHZJ01		垂直式涨紧轮装置							
	外	轿厢主导轨靴		H102货梯导轨		配T89-1/B轨,安装孔距:75×75		4	个				佛山华辉
	外	轿厢辅助导轨		H102货梯导轨		配T75/B轨,安装孔距:75×75		0	个				佛山华辉
8	外	对重导轨		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
	外	对重导轨 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
	外	对重导轨垫片				2mm, 110*80		8	个				镀锌板
	外	对重导轨垫片				1mm, 110*80		8	个				镀锌板
9	外	轿顶油杯		方油杯(直板形) 棉芯				4	个				其中2个配小油杯(对重油杯)
	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
	外	轿厢缓冲器		LD-HC-L7		P+Q=2500kg		2	套				聚氨酯型缓冲器
10	外	对重缓冲器		LD-HC-L11		P+Q=3500kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
11	外	导轨座		K10.3		孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
	外	缓冲座		标准图		缓冲座H=1040		2	件				孔距:96x96
	外	缓冲座 (对重安全钳时用)		标准图		缓冲座H=600		0	件				孔距:96x96
12	外	安全钳		QJ105(上梁双提拉, 导轨安装孔75X75)		允许总质量: 3600 额速:0.5m/s,轨面: 16		1	套				佛山华辉 1套2个
13	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1096		0	套				副轨面=16mm
14	外	导轨油 (机油)						5	kg				
15	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条				
	外					Φ8扎头		0	只				
	外					卸扣		0	只				
	外					U型码 (M12, 孔距72)		0	套				含螺母
17	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条				
	外					Φ4扎头		4	只				
	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1330				0	件				
18	外	补偿链导向装置安装支架		L=260				0	件				对称
19	外	补偿链 Φ7 (1.25kg/m)		长度: 17 米				0	件				
	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000				0	件				注意: 门套固定用
	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上				24	件				
	自	井道护板		彩板				3	件				1米宽
20	自	井道护板支架		∠25角钢				9	件				1.4米/件

西子通用											6#		导	
电梯装箱明细单											轨支架箱			
尺寸:		1600*600*300		重量:										
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注			
1	自	主导轨托码	附图	∠63×∠63×6 L=250		13	件							
2	自	副导轨托码	附图	∠63×∠63×6 L=150		26	件							
3	自	主导轨面码	附图	∠63×∠63×6 L=200		13	件				F=107；孔直径Φ13			
4	自	左右支架合并件	附图	∠63×∠63×6 L=1100		26	件				B=238，F=95；孔直径Φ13 对称各半			
5	自	大支架面码	附图	∠63×∠63×6 L=1342		13	件				F=107；孔直径Φ13，偏中按附图			
9	自	斜撑	附图	∠50×5 L=500		0	件							
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5 L=100		0	件							
11	外	主导轨压码		T89-1/B		86	只							
12	外	副导轨压码		TK5A		78	只							
13	外	辅助导轨压码		T75/B		0	只				取消此项			
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm		52	件				厚薄各半			
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm		52	件				厚薄各半			
16	外	辅助导轨垫片		配T75/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm		0	件				取消此项			
17	外	灰油漆				3	kg							
18	外	松节水				2	kg							
19	外	黄油漆				1	kg							
20	外	油扫		中号		2	把							
21	自	底坑爬梯		标准图		1	把							
西子通用											7#		电	
电梯装箱明细单											引机箱			
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	曳引机		YJ200A	载重: 2000kg	额定: 0.5m/s	1	台						
				上行超速保护装置:HH307	曳引比:2:1	功率:8.5kw								
				编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V								
				配线长度: 7m	绳轮: Φ530×5×13×20									
西子通用											8#		门	
电梯装箱明细单											机箱			
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	开门机		变频右开两扇 OMJ-502A 安装方式: 轿顶安装		开门尺寸: 1500×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				宁波欧菱		

西子通用										9# 头箱	门
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	右开两扇 OCM-502A	开门尺寸：1500×2100 含：层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	4	套				宁波欧菱	
2	自	层门护脚板	H10.4PA	1550×350	4	件				1.2镀锌板	
3	自	层门踏板托架	H10.1PA	L=1700	4	件				t4/Q235,自制	
4	自	牛腿底码	H10.2	L=250	16	件				63×6角钢	
5	自	牛腿托码	H10.3	L=200	16	件				63×6角钢	
6	自	牛腿斜撑	无图	L=200	16	件				50×5角钢	
西子通用										11# 上梁	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	H02B.3	L=2000	1	套				16槽钢，限速器提拉手位置： 按井道图，4比1，含轮罩、挡 绳、加强板及导靴板,轿厢内宽 AN=1800,轿顶轮距S=964,轿 顶轮直径D=520，轿顶轮规 格：Φ520×5×Φ13×20,铸铁型	
2	外	轿顶轮	外购单件	Φ520×5×Φ13×20,铸铁型	2	套				与上梁组装出厂	
3	外	安全钳提拉机构		配上梁拉杆长：1789	1	套				装配在上横梁	
	外	UKS开关支架			1	件				装配在上横梁	
西子通用										12# 下梁	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢下横梁	H02.1	L=2000	1	套				14槽钢，加焊t10铁板，轿 厢内宽AN=1800	
	自										
2	自	碰板(缓冲撞板)	H02.1-2	200×270，t=12	2	件				与下梁装配出厂	
3	自	轿厢副下梁	无此项	长度L：=2005	0	套				12#槽钢，2条1套	
4	自	轿厢副上梁	无此项	长度L：=2005	0	套				12#槽钢，2条1套，含副导靴板	
5	自	轿厢副立柱	无此项	长度L：=2770	0	条				12#槽钢	
6	自	轿厢副桥架挑梁	无此项	长度L：=参数输入页填写对应数据	0	条				14#槽钢	
7	自	副导靴板	无此项	150×226	0	件				t12/Q235	
西子通用										13# 轿厢立柱	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢立柱组件	H02.2	L=3250，立柱拉杆长：3250	2	条				整条装备好附件	
2	自	立柱连接螺丝卡件		L= 150	4	件				捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳		孔距70	4	件				装配在立柱上	

西子通用										14# 对重架
电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	H11B.1-1	1060 ×4000	1	套				整套装配好
2	外	对重轮	H11.2(轴长200)	Φ520×5×Φ13×20,铸铁型	1	个				装配在对重架
5	自	(调整座)对重缓冲凳	H11-4	H= 200	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	K007-4		0	个				装配在对重架
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2200	4	条				每条配3个螺母
6	自	轿底拉杆耳	H03.2	M16×125拉耳, 头孔Φ17	4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑
西子通用										15# 承重梁
电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:		数量	单位	仓库	装箱	质检	
1	自	承重主梁	无图	长度: L=3400	2	条				28#b槽钢
2	自	承重副梁	无图	长度: L=1700	2	条				16#槽钢
3	自	轿厢绳头槽钢	H01-2Y(5)	长度: L=520	1	条				Φ31×5孔, 20#槽钢
4	自	对重绳头槽钢	H01-3Y(5)	长度: L=300	1	条				Φ31×5孔, 20#槽钢
5	自	机房轿厢反绳轮座	无此项	0×0	0	条				无此项
6	自	机房对重反绳轮槽钢	无此项	长度: L=0	0	条				无此项
7	自	机房对重反绳轮罩	无此项	240×440	0	条				无此项
8	自	机房对重反绳轮罩2	无此项	长度: L=0	0	条				无此项
9	自	机房轿厢反绳轮罩	无此项	475×560	0	条				无此项
10	自	机房轿厢反绳轮中护罩	无此项	长度: L=0	0	条				无此项
11	自	机房轿厢反绳轮挡绳	无此项	长度: L=505	0	条				无此项
12	自	机房对重反绳轮挡绳	无此项	长度: L=320	0	条				无此项
13	自	主机架	无此项	长度: L=719	0	条				无此项
14	自	限速器安装座	K004-9	长度: L=750	1	条				t4/Q235, 客货通用
15	自	主梁垫座	H01.1	500×800	2	条				14#槽钢组焊件
16	自	副梁垫座	H01.2	550×500	1	条				12#槽钢组焊件
17	自	夹绳器槽钢	H01-1A	长度: L=600	2	条				10#槽钢, 对称制作各1件
18	自	机房爬梯	H01.3	400×800	1	条				25方管
13	外	机房轿厢反绳轮装置	2比1无此项	Φ520×5×Φ13×20,铸铁型	0	个				散发工地
14	外	机房对重反绳轮装置	2比1无此项	Φ400×5×Φ13×20,铸铁型	0	个				散发工地
15	外	主机架导向轮	2比1无此项	Φ400×5×Φ13×20,铸铁型	0	个				与主机架装配出厂
16	自	机架罩1	无此项	140×570	0	条				1.2镀锌
16	自	机架罩2	无此项	L=270	0	条				1.2镀锌
18	外	U型码		M16, 孔距72配55轴	0	套				每个轮1套, 含螺母、插销, 导向轮、对重、轿厢反绳轮用, 配件装配出厂时散发数量相应减少

西子通用											16# 钢丝绳		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ13		45米/条×5条		225	米				
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8		43米/条×1条		43	米				
西子通用											17# 对重块		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料: 1030×280×80, 头110,67kg/件				36	件				
西子通用											18# 导轨及连接板		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T89-1/B		5米/条 数量: 6 条		38	米				-
	4米/条, 数量: 2 条												
		辅助导轨		T75/B		5米/条 数量: 0 条		0	米				
	4米/条, 数量: 0 条												
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条 数量: 6 条		38	米				-
	4米/条, 数量: 2 条												
3	外	主导轨连接板		T89-1/B				6	件				
		辅助轨连接板		T75/B				0	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				6	件				
西子通用											19# 装饰吊顶		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)		标准平顶		外尺寸: 1740×2240		0	套				220V

螺 丝 标 准 件 清 单

工号		H2023011419		层/站/门	4 / 4 / 4					
电梯型号		THJ2000/0.5-JXVF		轿内尺寸	1800×2300×2200					
客户名称		东莞市泓鑫鞋业有限公司		开门方式及尺寸	右开两扇1500×2100					
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注	
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	36 套				8.8 级本色	
	2	下横梁与底盘	螺栓 M16×60	配双方斜垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色	
	3	导靴板与上梁	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0 套				已装配	
	5	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配两大平垫、方斜垫、弹垫、螺母	16 套					
	6	轿顶轮罩装配	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16 套					
	7	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	8	护栏加强支架与轿顶护栏	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	10	感应器座与轿厢立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	12	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配方斜垫、弹垫、螺母	8 套					
	13	底盘连接	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	14	底盘与地坎托架	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
	15	地坎托架与地坎	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0 套					
	16	拉杆组件螺栓	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8 套					
	17	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套					

轿壁	18	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	19	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	20	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	162	套				含胶块螺母
	21	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母，斜垫	54	套				
	22	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	54	套				
	23	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	60	套				
导轨	24	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	46	支				无缝管
	25	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	64	支				K004-9
	26	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
	27	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	86	套				T8K
	28	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	86	套				T5K
	29	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
对重	30	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
	31	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	32	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	33	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	34	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	35	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	36	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	37	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
信号	38	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	39	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	套				
曳引机	40	曳引机与主机架	螺栓 M20×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8级
	41	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	42	主机胶与承重梁	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、双螺母	8	套				8.8级
	43	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	44	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	45	井道电缆固定	水泥钉 4×40		28	支				
	46	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	47	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	48	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	49	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	50	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	51	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	52	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	53	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	54	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	55	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	56	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	57	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	58	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	59	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	60	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	61	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	62	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	63	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	64	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	65	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	66	轿门护脚板与轿门地坎托架	沉头螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	26	套				含层门护脚板螺栓
层门	67	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	68	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	69	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	70	地坎托码及门头固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	58	支				普通有缝
	70	钢牛腿连接螺丝	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	26	支				
	71	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	8	个				
		卡扣螺母螺栓	螺栓 M6×10	配平垫、弹垫	0	个				
	72	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		26	套				普通有缝
	73	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	74		膨胀螺栓 M8×80		20	套				
	75	护脚板与托架安装	沉头螺栓 M5×15	包括平垫圈、弹垫	30	套				