

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: 托克逊县美汇锦苑小区建设项目

1,主要参数:

工	KW2023011564	电梯载重	1050KG
电梯	TK(W)-1050/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	2 / 2 / 2	日期:	
轿内	1600×1500×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1750*1650*400	木箱			
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱			
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架, 对重块压铁(组装出厂)		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			
14	吊顶箱	装饰吊顶及照明		木箱			

装车总件数: 13 件

注意: 门机门楣安装粘贴PVC地板胶出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜				默纳克3000+一体化,7.5 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套		
3	外	整机标识牌						1	套		
4	外	电梯安全标识						1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 10.25 米		1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关						4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒				无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒				无底盒		0	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱						1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒						1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT					1	个		
16	外	电缆夹		塑料				3	个		配金属架
17	外	电缆夹支架				1件安装在轿底, 1件安装在井道		2	个		长短各一件
19	外	3P空气开关				40A		1	个		
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		3	个		
22	外	上梁UKS开关						3	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位				0	个		下提及及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)						4	个		
25	外	限位开关安装底座						4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		标准到站钟		24V		1	个		
27	外	五方通话						1	套		
28	外	应急灯						0	个		
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套		
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面: 6 mm²		50	米		
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米		
34	外	固定线码						20	套		
35	外	6 mm²黄绿地线						20	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米		
		蛇皮管				5米/条		0	条		
37	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米		机房
38	外	金属软管				表面包塑, Φ10		2	米		井道
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条		
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		40	粒		
41	外	电工胶布						2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)						30	个		
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个		
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个		
45	外	吸顶灯				无		0	个		
46	外	筒灯		220V		一体顶外购用 (吊顶厂配)		0	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条		
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		2	条		
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		2	件		1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺		1750*1650*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	DWK001.4-1	外尺:1660×1660 (对通)	1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	附图	外尺:1668×1640 (对通)	1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用	4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1360	1	个				装配在轿底架
7	外	PVC地板胶	/	外尺: 1660 ×1660, 含开门位置	1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	后护栏横杆	DWK001.5-2.C	L=1410	2	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	DWK001.5-1B	外尺:宽1500×高890	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1436×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800	2	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	4	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200	2	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	无此项	0	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	无此项	0	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶侧护脚板 (对通)	K002.4	560×140	4	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	0	件				2.0mm镀锌板

西子通用											3# 厢板轿门箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	前壁板1#		K003.6	L=380,	H=2100		1	件		1.2mm201发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2	L=800,	H=2500		0	件		1.2mm201发纹不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2	L=800,	H=2500		2	件		1.2mm201发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3	L=350,	H=2500		2	件		1.2mm201发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7	L=350,	H=2500		2	件		1.2mm201发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4	L=380,	H=2100		1	件		1.2mm201发纹不锈钢 操纵箱板(自制)开 1155×1607L
7	自	前壁板		K003.6	L=380,	H=2100		2	件		1.2mm201发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		附图	L=400,	K=1660		2	件		1.2mm201发纹不锈钢
											1.2mm201发纹不锈钢
9	外	操纵箱		自制开孔	2 / 2 / 2			1	套		6.4寸液晶显示显示
10	外	扶手		无	长度=无, 孔距无			0	条		
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件	917A61-AC220			2	套		浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件	中分门型小胶粒			12	个		光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		不配筒灯	430×1550			0	件		1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		不配方灯	800×1550			0	件		1.2mm201镜面不锈钢,前后通风
15	自	轿顶板(右)		不配筒灯	430×1550			0	件		1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽		含8个连接板	80×60×1.2			2	条		机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm201发纹不锈钢	L=475	H=2115			4	件		左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115			4	件			装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm201发纹不锈钢	L=485 H=2110		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm201发纹不锈钢	L=485 H=2110		2	件		左右各半
3	外	门封条		标准件	L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		标准件	长度L=1415		2	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件	配卡扣螺母		6	块		取消该项
6	自	首层左门套		1.2mm201发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
7	自	首层右门套		1.2mm201发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
8	自	首层上门套		1.2mm201发纹不锈钢	B=50 H=1020		1	件		
9	自	其余层左门套		1.2mm201发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
10	自	其余层右门套		1.2mm201发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
11	自	其余层上门套		1.2mm201发纹不锈钢	B=50 H=1020		1	件		
12				总平方数:						
13	自	挡泥板		无图	1000×80×1.2		2	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图	40*60		0	件		展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件	Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉	钢簧，Φ10		10	套		含夹板：30只
	外	绳头组合		圆杆加长150，总长640	钢簧，Φ10		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8	L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度：1.0 m/s		1	套			佛山华辉
				绳径：Φ8 mm						
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.0m/s						
		对重自动限速器（无机房）		XSG608	额定速度：1.0 m/s		0	套		对重用
		涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.0m/s			0	套		
5	自	无机房限速器安装座		左前	L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120	2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300	2	套		
	外	轿厢导靴		YP100(8K)	配T78/B轨,安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(8K)	配T78/B轨,安装孔距:90，2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴	靴衬槽：B=17		4	个		配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)	靴衬槽：B=17		0	个		配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件	2mm，110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件	1mm，110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型			4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		LD-HC-L7	P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器		LD-HC-L7	P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
16		导轨座		K10.3	孔距：F=107；孔直径Φ13		4	件		配T78/B轨
17	自	缓冲座		标准图	缓冲座H=600		1	件		孔距:96x96
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图	缓冲座H=600		0	件		孔距:96x96

19	外	安全钳		QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)	允许总质量：2300	1	套				佛山华辉		
20					额速:1.0m/s ,轨面：10						1套2个		
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1316		0	套				副轨面=16mm		
22	外	导轨油（机油）				5	kg						
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条						
	外				Φ8扎头	0	只						
	外				卸扣	0	只						
	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母		
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条						
29	外				Φ4扎头	4	只						
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管，L=1550		0	件						
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260		0	件				对称		
32	外	补偿链	WFBSφ7	长度：9 米		0	件				单位质量：1.28kg/m		
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用		
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		12	件						
35	自	井道护板		彩板		3	件				1米宽		
36	自	井道护板支架		∠25角钢		8	件				1.5米/件		
1	自	主机下安装板		附图	20#槽钢 L=700	1	个				配佛山合普WTD1-1000-100 Φ400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*120,26孔		
2	自	主机架上安装板		附图	10t, 580*200	1	个						
3	外	主机减震胶		附图	10t橡胶，580*200	1	个						
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988，Φ10	31米/条×5条	155	米						
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988，Φ8	24米/条×1条	24	米						
西子通用											6# 导轨支架箱		
电梯装箱明细单													
尺寸：		1600*600*300		重量：									
序号	标识	名 称		型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	63×63×6	L=250		8	件				
2	自	副导轨托码		附图	63×63×6	L=150		16	件				
3	自	主导轨面码		附图	63×63×6	L=200		8	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	主轨支架		附图	63×63×6	L=500		16	件				B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半
		副轨支架		附图	63×63×6	L=170		16	件				对称各半
5	自	大支架面码		附图	63×63×6	L=1562		8	件				F=107；孔直径Φ13，偏中0
6	自	地坎底码		附图	∠63×6	L=250		0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6	L=200		0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5	L=150		0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5	L=500		0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5	L=100		0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*130			8	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B	13K		8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码			T78/B			62	只				
13	外	副导轨压码			TK5A			58	只				
14	外	主导轨垫片			配T78/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		32	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		32	件				厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件			3	kg				
17	外	松节水			标准件			2	kg				
18	外	黄油漆			标准件			1	kg				
19	外	油扫			标准件	中号		2	把				
20	自	底坑爬梯			K008A.6	H=1500		1	把				

西子通用											7# 曳引机箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机	WTD1-1000-100	载重: 1050kg	额速: 1.0m/s	1	台					
			上行超速保护装置:GZD	曳引比: 2:1	功率:6.6kw							
			长春汇通,线长为7米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16								
西子通用											8# 门机箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 FECO.02A -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		2	台				无锡展鹏	
西子通用											9# 门头箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	中分两扇 FECL.02	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		2	套				无锡展鹏	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1780		1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉机构HHTL02	佛山华辉	配上梁拉杆长: 1485		1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1780		0	套				斜兜底结构无此项	
5	外	安全钳提拉机构HHTL04	佛山华辉	配上梁拉杆长: 1485		0	套				装配在下梁上	
6	自	下梁UKT开关支架	标准件			0	件				装配在提拉机构上	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960		2	条				※注意, 无须焊接加强座	
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150		4	件				捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶		4	个				装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套				组装出厂	

17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1952	1	套					组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件					组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件					组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度: =846	2	件					安装在轿底组合反绳轮槽钢上
21											
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件					
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条					每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个					与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条					4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件					与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度: L=2500	2	条					25#槽钢
28											
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2500,L1=1550	1	条					18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件					10mm
31	自										
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条					14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条					14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件					14#b槽钢
35	自	主机加筋板2	WK004-1.5A	145×174	2	件					10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=350	1	件					5-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用											11# 对重架
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检		备 注
1	自	对重架	标准B款对重架	1280 × 2800	1	套					整套装配好
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 2800	2	套					整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个					装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件					装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套					装配在对重架
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个					装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个					装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个					装配在对重架
西子通用											12# 对重块
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检		备 注
1	外	对重块	混合料: 1250×220×80, 头105,65kg/件		23	件					
西子通用											13# 导轨及连接板
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检		备 注
1	外	轿厢主导轨	T78/B	5米/条, 数量: 4 条 1米/条, 数量: 2 条	22	米					-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 4 条 1米/条, 数量: 2 条	22	米					-
3	外	主导轨连接板	T78/B		4	件					
	外	副导轨连接板	TK5A		4	件					

西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	一体式顶板外购	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1660×1550	1	套				配LED灯(220V), 吊顶高度: 40
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
导轨	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	76 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×240	含大平垫、平垫弹垫、螺母	46 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	32 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	62 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	66 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	36 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	36 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		25	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	12	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		14	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		20	套				