

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 平北江左高生

1,主要参数：

工	S2023011630	电梯载重	630KG
电梯	TKJ630/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克NICE9000+ 一体化
层/站	4 / 4 / 5	日期:	
轿内	1150×1200×2500	开门尺寸:	中分两扇800×2000

2,箱号列表：

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件	FALSE	木箱	
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹	
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹	
11	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹	
11	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹	
12	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹	
13	主机架	主机架, 安装座		塑膜包裹	
14	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴	
15	对重块	对重块		裸装	
16	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹	

装车总件数： 17 件

制表： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:				KG			
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		变频控制柜		默纳克NICE9000+一体化,5.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2		电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3		整机标识牌			1	套				
4		随行电缆 、圆电缆		井道总高：17.05 米	1	套				已配套预制
5		光电感应开关			4	个				组装出厂
6		平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
7		光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件，配套发货
8		轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
9		底站外呼盒		/其中1个带锁带消防盒	2	个				
10		中站外呼盒		/	2	个				
11		顶站外呼盒		/	1	个				
12		底坑检修箱			1	个				
13		底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
14		急停盒			2	个				
15		电缆夹	塑料		3	个				配金属架
16		电缆夹支架		1件安装在轿底，1件安装在井道	2	个				长短各一件
17		电缆固定码			4	个				
18		机房电源箱		40A	0	个				无机房不配
19		电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
20		井道灯		AC220V/60W带护罩	4	个				
21		上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
22		限位开关（1370）			6	个				
23		限位开关安装底座			6	条				2.0mm镀锌板
24		报站装置	标准到站钟	24V	1	个				
25		五方通话			1	套				
26		应急灯			0	个				
27		停电自动平层装置		电柜配套	1	套				
28		紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房
29		轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
30		主回路绝缘铜导线		BV标称截面：4 mm²	45	米				
31		三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
		固定线码			50	套				
32		4 mm²黄绿地线			15	米				
33		2.5mm²黄绿地线			5	米				
34		金属软管		表面包塑，Φ30	0	米				机房
35		金属软管		表面包塑，Φ10	5	米				井道
36		尼龙扎带		4×200mm	200	条				
37		膨胀胶粒		Φ6 mm	70	粒				
38		电工胶布			2	卷				
39		接线帽（奶嘴）			60	个				
40		线耳（大）	UT10-6		20	个				
41		线耳（小）	SV1.25-3.2		40	个				
42		吸顶灯		无	0	个				
43		筒灯	220V	一体顶外购用（吊顶厂配）	0	个				
44		数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克NICE9000+一体化系统	1	条				
45		声光报警器			1	个				带安装支架
46		超载装置		微动行程开关	1	支				组合件，配套发货
47		超载开关支架	附图	50*35*35	1	套				
48		极限限位支架	附图	L=470	4	条				
49		限位开关安装底座	开关自带		4	条				2.0mm镀锌板
50		别墅梯打板支架	附图	L=224	4	条				3.0mm钢板喷塑
51		隔磁板支架	附图	L=490	5	条				孔距130，4.0mm钢板喷塑
52		隔磁板	附图	150×80	5	件				1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
电梯装箱明细单											
尺		FALSE	重量:				KG				
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		别墅梯轿底组件（上下底盘	附图	外尺:1226×1360 (对通)		1	套				含上、下底盘,4个减震胶,组装出厂
7		花纹板	/	外尺: 1210 ×1310		0	套				
8		卡胶	标准件	124*95		4	个				
9		别墅梯轿顶后护栏	附图	990×200		1	件				
10		别墅梯轿顶侧护栏	附图	1140×200		2	件				左右对称
13		钢带别墅梯下梁组件	附图	长度: L1=1266		1	套				组装出厂
		轿底轮	外购单件	Φ100×2×30×260,铸铁型		2	套				组装出厂
16		轿门护脚板	附图	850*143		2	件				1.2mm镀锌板
18		轿门地坎托架	附图	L=860		2	条				宽51, 中分门用
西子通用											3# 厢板轿门箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820	重量:				KG				
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		前壁板1#	K003.4	L=305,	H=2000	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
2		后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	0	件				1.2mm304发纹不锈钢
3		侧中壁板	K003.2	L=600,	H=2500	2	件				1.2mm304镜面不锈钢
4		侧后壁板	K003.3	L=300,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5		侧前壁板	K003.7	L=300,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6		操纵壁	K003.4	L=305,	H=2000	0	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7		前壁板	K003.4	L=105,	H=2000	2	件				1.2mm304发纹不锈钢(对称制作)
8		轿厢门楣	K003.5	L=500,	K=1210	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
9		操纵箱	一体式操纵壁	4 / 4 / 5		1	套				真彩液晶7寸显示
10		轿厢扶手	不锈钢扁扶手	长度=900, 孔距700		2	条				
11		防夹人装置（光幕）		917A61-AC220		2	套				浙江微科
12		防撞胶粒		中分门型小胶粒		18	个				光幕纸筒外附带
13		轿顶板(左)	不配筒灯	205×1250		0	件				1.2mm201镜面不锈钢
14		轿顶板(中)	不配方灯	800×1250		0	件				1.2mm201镜面不锈钢,前后通风
15		轿顶板(右)	不配筒灯	205×1250		0	件				1.2mm201镜面不锈钢
16		铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		2	条				机房线槽
17		轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=425	H=2015	4	件				左右各半
18		门封条		L=2115		4	件				装在轿门板上

西子通用											4# 层门板箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:				KG					
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19		首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=425 H=2015		2	件				左右各半
20		其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=425 H=2015		8	件				左右各半
21		门封条				L=2115		10	条				装在门板上
22		重锤导槽		标准件		长度L=1415		5	条				装在门板上
23		防撞铁板				配卡扣螺母		0	块				光幕纸筒外附带
24		首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2020		1	件				
25		首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2020		1	件				
26		首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=920		1	件				
27		其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2020		4	件				
28		其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2020		4	件				
29		其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=920		4	件				
30		挡泥板		无图		1000×80×1.2		5	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
西子通用											5# 杂件箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		1300*500*700		重量:				KG					
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		扎头		外购		Φ6		6	个				限速器用
2		钢带绳头组合		外购		L=330,法西		4	套				法西
3		双向限速器（无机房）		XSG606		额定速度：1.0 m/s		1	套				佛山华辉
	绳径：Φ6 mm												
4		涨紧装置及底座		TZJ180		弹簧式涨紧轮装置							
5		限速器底座		附图		110*75*200		1	件				左后
		限速器座托码		附图		L=250		1	件				∠63×5
		限速器座底码		附图		L=250		1	件				∠63×5
		限速器座托码斜撑		附图		L=150		1	件				∠50×5
6		轿厢导轨固定板		附图		180*150*80		2	件				6mm
		轿厢导靴		YP85(8K)		配T75/B轨,安装孔距:90,两孔型		2	个				佛山华辉
		导靴垫片		附图		114*55		4	个				
7		对重导靴		广日副靴		靴衬槽：B=11		4	个				配T75/B轨，其中2个配U型油杯
		对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=11		0	个				
		对重导靴垫片				2mm，110*80		0	个				镀锌板
		对重导靴垫片				1mm，110*80		0	个				镀锌板
8		轿顶油杯		方油杯(U形) 棉芯				2	个				
		导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
		轿厢缓冲器		LD-HC-L3		P+Q=2000kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
9		对重缓冲器		LD-HC-L3		P+Q=2000kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
13		导轨油（机油）						3	kg				
14		补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条				
				Φ8扎头		0	只						
				卸扣		0	只						
				U型码（M12，孔距72）		0	套				含螺母		

16	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳			2	条							
			Φ4扎头			4	只							
	补偿链导向装置		套海绵水管, L=900		0 件									
17	补偿链导向装置安装支架		L=260		0 件						对称			
18	补偿链 Φ7 (1.25kg/m)		长度: 14 米		0 件						注意: 门套固定用			
	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000		0		件							
	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上				30	件						
	井道护板		彩板		4 米								0.9米宽	
19	井道护板支架		∠25角钢		8 件							1.55米/件		
西子通用											6# 导轨支架箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:		1600*600*300		重量:				KG						
序号	标识	名 称		型号	参 数		数量/单位		仓库	质检	装箱	备 注		
1		主导轨支架托码		附图	L50*5	L=250	13 件							
2		副导轨托码		附图	L50*5	L=150	26 件							
3		主导轨面码		附图	L50*5	L=200	13 件					F=95 ; 孔直径Φ13		
4		副轨支架		附图	L50*5	L=550	26 件					B=148 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半		
5		大支架折弯面码		附图	L50*5	L=890	13 件					F=95 ; 孔直径Φ13 , 偏中0		
6		地坎底码		附图	∠63×6	L=250	0 件					门头安装用		
7		地坎托码		附图	∠63×6	L=200	0 件							
8		地坎斜撑		附图	∠50×5	L=150	0 件							
9		对重侧主轨垫板		附图	180*50		16件							
10		斜撑		附图	∠50×5	L=500	0 件							
11		斜撑托码		附图	∠50×5	L=100	0 件							
12		轿厢导轨固定板		附图	180*150*80		2 件					t10/Q235-A		
13		主导轨压码			T75/B		130	只						
14		副导轨压码			T75/B		106	只						
15		主导轨垫片			配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	52	件				厚薄各半		
16		副导轨垫片			配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	52	件				厚薄各半		
17		灰油漆					3	kg						
18		松节水					2	kg						
19		黄油漆					1	kg						
20		油扫				中号	2	把						
21		底坑爬梯				H=1500	2	把						
西子通用											7# 曳引机箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:					重量:				KG					
序号	标识	名 称			图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		永磁同步曳引机			FXPD630		载重: 630kg	额定速: 1.0m/s	1	台				
					上行超速保护装置:-		曳引比: 2:1	功率:4.4kw						
					编码器线: 长春汇通		制动器电压:	DC110V						
					配线长度: 7m		绳轮: Φ100×2×30×260							

西子通用											8# 门机箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:		重量:				KG								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1		开门机		变频中分两扇 HDMJ-21		开门尺寸：800×2000 含：门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		2	台				佛山甬大	
西子通用											9# 门头箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:		重量:				KG								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1		层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸：800×2000 含：层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		5	套				佛山甬大	
2		层门踏板托架				中分两扇800×2000		0	件				层门头配	
3		层门护脚板				中分两扇800×2000		0	件				层门头配	
4		托架牛腿						0	件				层门头配	
西子通用											10# 主机安装板			
电梯装箱明细单														
尺寸:		重量:				KG								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1		主机架组件		附图		810×200×245（对重右置）		1	个				配法西FXPD400Φ 100×2×30×260含所有 配件	
		副轨支撑座		附图		L=255		2	个				q235/t12	
		主轨支撑座		附图		L=180		1	个				q235/t10	
5		轿厢绳头板		附图		330×266 × 85		1	个				组焊件	
西子通用											11# 轿架			
电梯装箱明细单														
尺寸:		重量:				KG								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1		钢带别墅梯上梁组件		附图		别墅梯提拉机构及横拉杆安装于上 梁上配套发货,L=1336		1	套				限速器提拉手位置：左后（含 USK开关座）	
4		安全钳提拉机构				配上梁拉杆长：970		1	套				装配在上梁上	
5		上梁UKS开关支架						1	件				装配在提拉机构上	
1	★	钢带别墅梯下梁组件		附图		长度：L1=1266		1	套				组装出厂	
1		轿厢立柱组件		附图		立柱L=2900,立柱拉杆长：2400		2	条				和安全钳组装出厂	
		立柱垫片		附图		400*60		6	件				2mm镀锌板	
		安全钳		AQJ313(配别墅梯上梁上装 式提拉机构，附图(安全钳 对称各一个))		允许总质量：1700 额定速:1.0m/s ,轨面：10		1	套				佛山华辉 1套2个	
2		立柱连接螺丝卡件				L= 150		4	件				捆绑在立柱	
		餐梯导靴		HH108		配T75/B轨,安装孔距:84*88		2	个				佛山华辉	
4		立柱拉杆耳		附图		孔距100		4	件				装配在立柱上	

西子通用										12# 对重架
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:		KG						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		对重架	非标附图	630 ×1900	1	套				整套装配好
		别墅梯对重架立柱	非标附图	L= 1900	2	套				整套装配好
2		对重钢带轮		Φ100×2×30×260,铸铁型	0	个				装配在对重架
5		轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=700	4	条				每条配3个螺母
6		拉杆支耳	附图	63角钢	4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
7		撞弓	附图	长度: L=1600	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
西子通用										13# 钢丝绳
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:		KG						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
10		钢带	3×31, F破断=52KN,法西	45米/条×2条	90	米				
11		限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ6	38米/条×1条	38	米				
西子通用										14# 对重块
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:		KG						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		对重块		混合料: 600×150×10, 头85,6.5kg/件	0	件				
		对重块		钢板: 600×150×10, 头85,6.5kg/件	140	件				
西子通用										15# 导轨及连接板
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:		KG						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		轿厢主导轨	T75/B	4米/条, 数量: 8 条	36	米				其中1条导轨按附图开孔
				2米/条, 数量: 2 条						
				2米/条, 数量: 2 条	4	米				
2		对重副导轨	T75/B	4米/条, 数量: 8 条	36	米				
				2米/条, 数量: 2 条						
3		主导轨连接板	T75/B		8	件				
		副导轨连接板	T75/B		8	件				
西子通用										16# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:		KG						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1		吊顶天花 (LED照明)	一体顶外购	吊顶尺寸: 1210×1250	1	套				220V
2		LED筒灯			0	只				与吊顶装配 (供应商配)

螺 丝 标 准 件 清 单

工号		S2023011630	层/站/门	4 / 4 / 5					
电梯型号		TKJ630/1.0-JXVF	轿内尺寸	1150×1200×2500					
客户名称		平北江左高生	开门方式及尺寸	中分两扇800×2000					
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	20	套			8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	4	套			8.8 级本色
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M16×45	配大平垫、弹垫、螺母	0	套			
			螺栓 M18×45	配大平垫、弹垫、螺母	4	套			
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M10×80	配平垫、弹垫、螺母	10	套			
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	8	下横梁与电缆架	螺栓 M10×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
			螺栓 M4×35	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	10	套			
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100	套			含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	145	支			无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含方介子、平垫弹垫、螺母	0	支			
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	52	套			
		支架连接	螺栓 M12×55	配平垫、弹垫、螺母	36	套			横担压码螺栓
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	156	套			T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	106	套			T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68	套			
	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68	套			
对	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16	套			

重	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M18×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	螺栓 M12×45	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M16×100	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	8	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
		轿厢绳头安装	螺栓 M12×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				8.8级
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		23	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与安全触板	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	12	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		32	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	防脱板安装	M6*12法兰面		16	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		25	套				