

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：湖北美旺家居建材有限公司

1.主要参数：

工	KW2024-1-0233	电梯载重	1000KG
电梯	TK(W)-1000/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	5 / 5 / 6	日期:	
轿内	1350×1700×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2.箱号列表：

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘，地坎托架，轿顶护栏，轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1500*1850*400	木箱			
3	厢板箱	壁板，顶板，门楣，轿门，机房线槽，光幕	2600*500*820	木箱			
4	门板箱	层门板，层门门套	2200*600*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件，螺丝等标准件，油漆，毛扫，导轨压码，限速器，缓冲器，导靴，主钢丝绳，曳引钢丝绳，主机安装板，主机减震胶，导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件，螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件，螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件，兜底梁组件（含兜底轮，挡绳护罩等），安全钳，轿厢立柱及组件，拉耳，组装出厂，轿厢斜拉杆，撞弓，承重主梁，绳头梁，副梁，垫座，对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架，对重块压铁（组装出厂）		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			
14	吊顶箱	装饰吊顶及照明		木箱			分体吊顶增加箱

装车总件数： 13 件

注意：门机门楣安装粘贴PVC地板胶出厂（注意该份清单为一台的清单）

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜			默纳克3000+一体化,7.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌				1	套				
4	外	电梯安全标识				1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆			井道总高: 20.4 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关				4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱			含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒			无底盒其中1个带锁带消防盒	2	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒			无底盒	3	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒			无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱				1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒				1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT			2	个				
16	外	电缆夹		塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关			32A	1	个				
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯			AC220V/60W带护罩	4	个				
22	外	上梁UKS开关				3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)				4	个				
26	自	限位开关挡板		标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置		女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话				1	套				
28	外	应急灯				0	个				
29	外	停电自动平层装置			电柜配套	1	套				
30	外	紧急松闸装置			电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线			BV标称截面: 6 mm²	50	米				
33	外	三芯护套线			3×0.75 mm²	20	米				
34	外	固定线码				60	套				
35	外	6 mm²黄绿地线				20	米				
36	外	2.5mm²黄绿地线				5	米				
37	外	蛇皮管			5米/条	0	条				机房
					表面包塑, Φ30	0	米				
38	外	金属软管			表面包塑, Φ10	6	米				井道
39	外	尼龙扎带			4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒			Φ6 mm	80	粒				
41	外	电工胶布				2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)				70	个				
43	外	线耳 (大)		UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯			无	0	个				
46	外	筒灯		220V	独立吊顶用 (吊顶厂配)	0	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)			默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器		标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架		DB10-6	L=390	5	条				
53	自	隔磁板		DB10-7	300×80	5	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单											
尺	1500*1850*400		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	DWK001.4-1	外尺:1410×1860 (对通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘拖架	附图	外尺:1418×1840 (对通)		1	个				好整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				好整套出厂
4	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
5	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200		1	件				
7	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1560		1	个				装配在轿底架
8	外	PVC地板胶	/	外尺: 1410 ×1860, 含开门位置		1	套				
9	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
10	自	轿顶侧护栏	DWK001.5-1B	外尺:宽1700×高490		2	件				轿厢深度: 1700, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 130, 护栏中线至后侧=855
11	自	后护栏横杆	DWK001.5-2.C	L=1160		2	件				轿厢宽度: 1350
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件				
14	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1586		2	件				1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1436×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作
15	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×320		0	件				1.2镀锌板
16	自	对重护板支架	K008A.3-3	L=320		8	条				标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 350(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架
17	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800		2	件				1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		4	条				
19	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200		2	条				宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	无此项		0	件				1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	无此项		0	件				1.2mm镀锌板
22	自	轿顶侧护脚板 (对通)	K002.4	635×140		4	件				1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		0	件				2.0mm镀锌板
24		补偿链导向装置		套海绵水管, L=1550		0	套				
25		补偿链导向装置安装支架		L=260		0	件				对称
西子通用										3# 厢板轿门箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	前壁板	K003.4	L=380,	H=2100	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	0	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=450,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=450,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=380,	H=2100	0	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=130,	H=2100	2	件				1.2mm304发纹不锈钢(对称制作)
8	自	轿厢门楣	附图	L=400,	K=1410	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	5 / 5 / 6		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	无	长度=无, 孔距无		0	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		2	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		20	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	不配筒灯	305×1750		1	件				1.5mm镀锌板
14	自	轿顶板(中)	不配方灯	800×1750		1	件				1.5mm镀锌板,前后通风
15	自	轿顶板(右)	不配筒灯	305×1750		1	件				1.5mm镀锌板
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		4	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	4	件				左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		4	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=485 H=2110	2	件				左右各半
2	自	其余层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=485 H=2110	10	件				左右各半
3	外	门封条	标准件	L=2115	0	条				取消此项
4	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415	6	条				装在门板上
5	自	防撞铁板	标准件	配卡扣螺母	14	块				取消该项
6	自	首层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	1	件				
7	自	首层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	1	件				
8	自	首层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=1020	1	件				
9	自	其余层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	5	件				
10	自	其余层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	5	件				
11	自	其余层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=1020	5	件				
12			总平方数:							
13	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2	6	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60	0	件				展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头	标准件	Φ8	6	个				限速器用
2	外	绳头组合	华辉	钢簧, Φ10	10	套				含夹板: 30只
	外	绳头组合	圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ10	0	套				
	外	实木钢丝绳夹	W001.4-8.8	L=250	0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度: 1.0 m/s	1	套				佛山华辉
4	外	张紧装置		配HHZJ101垂直式张紧装置（不配底座），额定速度: 1.0m/s						
		对重自动限速器（无机房）	XSG606	额定速度: 1.0 m/s	0	套				对重用
		张紧装置	配TZJ180弹簧型张紧装置, 额定速度: 1.0m/s		0	套				
5	自	无机房限速器安装座	左前	L=595	1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置	无机房标准件	145*120	2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板	无机房标准件	300*300	2	套				
	外	轿厢导靴	YP100(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:65×90	2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴	YP85(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型	2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽: B=17	4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）	YP100(8K)	靴衬槽: B=17	0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片	标准件	2mm, 110*80	8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片	标准件	1mm, 110*80	8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯	方油杯(U形)	棉芯	2	个				
12	外	对重油杯	方油杯(U形)	棉芯	2	个				
13	外	导轨接油盒	通用型		4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器	LD125	P+Q=2500kg	1	套				聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器	LD125	P+Q=2500kg	1	套				聚氨酯型缓冲器
16		导轨座	K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13	4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)	K008A.5	缓冲座H=600	1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(聚氨酯专用)	K008A.5-4	180×180	1	件				孔距:18(焊M16螺母)
17	自	缓冲底座(对重)	K008A.5-5	252×180	1	件				孔距:18(焊M16螺母)
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）	K008A.5	缓冲座H=600	0	件				孔距:18(焊M16螺母)

19	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2300 额速:1.0m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个
21	外	对重安全钳（附图）		QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1316	0	套				副轨面=16mm
22	外	导轨油（机油）				5	kg				
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条				
	外				Φ8扎头	0	只				
	外				卸扣	0	只				
	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条				
29	外				Φ4扎头	4	只				
32	外	补偿链 JWC075φ7		长度：19 米		0	件				单位质量：1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		36	件				
35	自	井道护板		彩板		3	件				1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢		8	件				1.5米/件
1	自	主机下安装板		附图	20#槽钢 L=700	1	个				配常熟通润GTW9S-A1Φ 400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*120,22孔
2	自	主机架上安装板		附图	10t，580*200	1	个				
3	外	主机减震胶		附图	10t橡胶，580*200	1	个				
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988，Φ10	51米/条×5条	255	米				
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988，Φ8	44米/条×1条	44	米				
西子通用											6# 导轨支架箱
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单											
尺寸：		1600*600*300		重量：							
序号	标识	名 称		型号	参 数			数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	63×63×6	L=250		13	件		
2	自	副导轨托码		附图	63×63×6	L=150		26	件		
3	自	主导轨面码		附图	63×63×6	L=200		13	件		F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	63×63×6	L=750		26	件		B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码		附图	63×63×6	L=1562		13	件		F=107；孔直径Φ13，偏中0
6	自	地坎底码		附图	∠63×6	L=250		0	件		门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6	L=200		0	件		
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5	L=150		0	件		
9	自	斜撑		附图	∠50×5	L=500		0	件		
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5	L=100		0	件		
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*125			13	件		折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B	13K		8	只		用于限速器安装
	外	主导轨压码			T89-1/B			88	只		
13	外	副导轨压码			TK5A			78	只		
14	外	主导轨垫片			配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		52	件		厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		52	件		厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件			3	kg		
17	外	松节水			标准件			2	kg		
18	外	黄油漆			标准件			1	kg		
19	外	油扫			标准件		中号	2	把		
20	自	底坑爬梯			K008A.6	H=1500		2	把		

西子通用											7# 曳引机箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	永磁同步曳引机	GTW9S-A1	载重: 1000kg 额定速: 1.0m/s	1	台						
			上行超速保护装置:FZD12A	曳引比: 2:1 功率:6.5kw								
			厂家标配,线长为7米	制动器电压: DC110V								
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16								
西子通用											8# 门机箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 FECO.02A -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	2	台					无锡展鹏	
西子通用											9# 门头箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	层门头	中分两扇 FECL.02	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	6	套					无锡展鹏	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100	0	件					层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100	0	件					层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件					层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱	
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1530	1	套					限速器提拉手位置: 左 前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1190	1	套					装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件		1	件					装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1530	0	套					斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960	2	条					整条装备好附件, 标准 无下梁立柱配斜拉杆长	
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150	4	件					捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶	4	个					装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件					装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	2	套					组装出厂	

12	自	轿底轮支座	无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度：=0	0	件				
14		轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件				
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件				
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件				
17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度：=1732	1	套				组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件				组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件				组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度：=736	2	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21										
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件				
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度：L=2700	2	条				25#槽钢
28										
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2700,L1=1680	1	条				18#槽钢 组焊件，5-φ28，D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件				10mm
31	自									
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条				14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件				14#b槽钢
35	自	主机加筋板1	WK004-1.5	145×240	2	件				10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度：L=300	1	件				5-φ 28，槽钢，组焊件
西子通用										11# 对重架
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	标准B款对重架	1280 ×2800	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 2800	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架
西子通用										12# 对重块
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料：1250×220×80，头105,65kg/件			23	件			
西子通用										13# 导轨及连接板
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条， 数量：8 条 1米/条， 数量：2 条	42	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条， 数量：8 条 1米/条， 数量：2 条	42	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		8	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		8	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0233 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花（LED照明）	发纹不锈钢	吊顶尺寸：1290×1640	1	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	205 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	92 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	86 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	72 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	72 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔板板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
电器配件	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	12	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		20	套				