

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：汕头市潮阳区和平万盛文具厂

1,主要参数:

工号:	K2024-1-0224	电梯载重	1600KG
电梯型	TK-1600/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	8 / 8 / 8	日期:	
轿内尺	1900×1800×2600	开门尺寸:	中分两扇1300×2320

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	2000*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	2050*1950*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	非标尺寸木箱	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 13 件 注意: 配15mm大理石出厂注意: 门机门楣安装, 大理石不粘贴出厂, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
K2024-1-0224 电梯装箱明细单										
尺寸:	2000*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	变频控制柜	二代柜	默纳克3000+一体化,18.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 33.5 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关	标准件		4	个				组装出厂
7	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	自	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	6	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		0	个				
17	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
21	外	机房电源箱		100A	1	个				
22	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
23	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	6	个				
24	外	上梁UKS开关			1	个				
25	外	限位开关 (S3-1370)	附图		4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	4	件				2.0mm镀锌板
26	外	限位开关安装底座			4	条				
27	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
28	外	五方通话			1	套				
29	外	应急灯			0	个				
30	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
31	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套				
32	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
33	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面： 10 mm²	55	米				
34	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
35	外	固定线码			100	套				
		定线卡	附图		8	米				
36	外	10 mm²黄绿地线			20	米				
37	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
38	外	蛇皮管		5米/条	2	条				
39	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
40	外	金属软管		表面包塑, Φ10	8	米				井道
41	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
42	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	120	粒				
43	外	电工胶布			2	卷				
44	外	接线帽 (奶嘴)			90	个				
45	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
46	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
47	外	吸顶灯		500*500方灯 (特殊图案)	1	个				
48	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
49	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
50	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
53	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
54	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	8	条				
55	自	隔磁板	DB10-7	300×80	8	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
K2024-1-0224 电梯装箱明细单										
尺寸:		2050*1950*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1960×1910 (单通)	1	个				整套出厂
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1960×1900 (单通)	1	个				整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				整套出厂
4	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				折弯型
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1660	1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	附图	外尺: 1960 ×1910, 含开门位置	1	套				
8	外	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	K001.5-2E	外尺:宽1830×高490	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	K001.5-1B	外尺:宽1750×高490	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1586	2	件				1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1436×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×320	0	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-3	L=320	8	条				标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 350(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1400×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1400	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	785×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	625×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1850×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板
19	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1550	0	套				
20	外	补偿链导向装置安装支架		L=260	0	件				对称

西子通用											3# 厢板轿门箱		
K2024-1-0224 电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=580,	H=2600	2	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2600	1	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2600	2	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
4	自	侧后壁板		K003.3		L=500,	H=2600	2	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
5	自	侧前壁板		K003.7		L=500,	H=2600	2	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
6	自	操纵壁		K003.4		L=330,	H=2350	0	件				1.5mm砂（中砂）抗指纹操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.6		L=330,	H=2350	1	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
8	自	轿厢门楣		附图		L=250,	K=1960	1	件				1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
													1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹
9	外	扶手		不锈钢圆扶手		长度=1600，孔距900		1	条				
10	外	操纵箱		一体式操纵壁		8 / 8 / 8		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置（光幕）		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		24	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯		580×1855		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		800×1855		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯		580×1855		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
19	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		0	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	L=675	H=2335		2	件					左右各半
21	外	门封条	标准件		L=2115		0	件					宏进梯取消该项
西子通用											4# 层门板箱		
K2024-1-0224 电梯装箱明细单													
尺寸:		非标尺寸木箱		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19	自	首层门板	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	L=685	H=2330		2	件					左右各半
20	自	其余层门板	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	L=685	H=2330		14	件					左右各半
21	外	门封条	标准件		L=2115		0	条					取消此项
22	外	重锤导槽	附图		长度L=2115		8	条					装在门板上
23	自	防撞铁板	标准件		80*55 配卡扣螺母		18	块					
24	自	首层左门套	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	B=50	H=2340		1	件					
25	自	首层右门套	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	B=50	H=2340		1	件					
26	自	首层上门套	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	B=50	L=1420		1	件					
27	自	其余层左门套	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	B=50	H=2340		7	件					
28	自	其余层右门套	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	B=50	H=2340		7	件					
29	自	其余层上门套	1.5mm发纹喷砂（中砂）抗指纹	B=50	L=1420		7	件					
		重锤导槽	标准件		长度L=1840		5	条					散发出厂
30	自	挡泥板	无图		1350×80×1.2		8	件					1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
31	自	展鹏门机安装板	标准图		40*60		0	件					展鹏门机用

西子通用											5# 杂件箱
K2024-1-0224 电梯装箱明细单											
尺寸:		•		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 质检 装箱	备 注
1	外	主机防震胶		4孔型				4	套		4孔型
2	外	扎头				Φ8		6	个		限速器用
3	外	绳头组合		0		Φ10		16	套		含夹板：48只
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B		额定速度：1.5 m/s 绳径：Φ8 mm		1	套		佛山华辉
5	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s							
	外	对重单向限速器		XSG607-B		额定速度：1.5 m/s		0	套		佛山华辉
		涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s							
7	自	机架罩1		附图		L=570		1	件		1.2mm喷涂警示黄
	自	机架罩2		附图		L=480		1	件		2.0mm喷涂警示黄
		机架罩3		附图		140*200		1	件		1.2mm喷涂警示黄
	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件		1.0镀锌板，组装出厂
	外	轿厢导轨		YP50(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		4	个		佛山华辉
	外	轿厢导轨		YP50(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型		0	个		佛山华辉
8	外	对重导轨		YP85（8K）		靴衬槽：B=11		4	个		配T75/B轨
9	外	对重导轨（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=11		0	个		配T75/B轨
10	自	对重导轨垫片				2mm，110*80		8	个		镀锌板
	自	对重导轨垫片				1mm，110*80		8	个		镀锌板
12	外	轿顶油杯		方油杯(U形) 棉芯				4	个		其中2个是对重
	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
	外	轿厢缓冲器		HYF160		P+Q=2500kg		2	套		液压型缓冲器，配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF160		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器，配液压油
	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=634		2	件		与缓冲端板配套发货
	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		2	件		孔距:90x90
	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件		
19	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=600		0	件		孔距:90x90
20	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)		允许总质量：3000 额速:1.5m/s,轨面：16		1	套		佛山华辉 1套2个
22		对重安全钳（附图）		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距：1316		0	套		副轨面=10mm
23	外	导轨油（机油）						5	kg		
24	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条		
25	外					Φ8扎头		0	只		
26	外					卸扣		0	只		
27	外					U型码（M12，孔距72）		0	套		含螺母
28	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条		
29	外					Φ4扎头		4	只		
32	外	补偿链 JWC075φ7		长度：32 米				0	件		单位质量：1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000				0	件		注意：门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上				48	件		
35	自	井道护板		彩板				0	米		1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢				0	件		1.5米/件
37	自	主机架		配沈阳蓝光WYT-TEΦ 400×8×Φ10×16		井道图SJ=700，RJ长度=1025， 主机架安装孔,560*170,26孔		1	个		主机架方向：附图
39		自	机房导向轮		非标附图		Φ400×8×Φ10×16,铸铁型		1	个	
40		导向轮座		附图		L=200		2	个		装配在主机架

41	外	U型码	标准件		M16, 配55轴		2	个				装配在主机架	
42	自	防脱绳板	附图		∠50角钢		1	件				装配在主机架	
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10		75米/条×8条		600	米					
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8		70米/条×1条		70	米					
45	外	轿顶弹簧组合轮		万向轮(双轮结构)		Φ400×8×Φ10×16,铸铁型		1	套			华辉	
西子通用												6# 导轨支架箱	
K2024-1-0224 电梯装箱明细单													
尺寸:		1600*600*300		重量:									
序号	标识	名 称		型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱		
1	自	主导轨托码		附图	63×63×6 L=250		21	件					
2	自	副导轨托码		附图	63×63×6 L=150		42	件					
3	自	主导轨面码		附图	63×63×6 L=200		21	件				F=107 ; 孔直径Φ13	
2	自			附图	63×63×6 L=			件					
3	自			附图	63×63×6 L=			件					
4	自	左右支架合并件		附图	63×63×6 L=1000		42	件				B=213 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半	
5	自	大支架面码		附图	63×63×6 L=1566		21	件				F=107 ; 孔直径Φ13 , 偏中260	
6	自	地坎底码		附图	∠63×6 L=250		0	件				门头安装用	
7	自	地坎托码		附图	∠63×6 L=200		0	件					
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5 L=150		0	件					
9	自	斜撑		附图	∠50×5 L=500		0	件					
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5 L=100		0	件					
11	外	主导轨压码		T89-1/B				126	只				
12	外	副导轨压码		T75/B				110	只				
13	自	主导轨垫片		配T89-1/B轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm		84	件			厚薄各半	
14	自	副导轨垫片		配T75/B轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm		84	件			厚薄各半	
15	外	灰油漆						3	kg				
16	外	松节水						2	kg				
17	外	黄油漆						1	kg				
18	外	油扫				中号		4	把				
19	自	底坑爬梯		K008A.6		H=1500		1	把				
20	自	限速器安装座		K004-9A		L=850		1	条			t4/Q235-A	
西子通用												7# 曳引机箱	
K2024-1-0224 电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	永磁同步曳引机		WYT-TE		载重: 1600kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1	功率:15.7kw						
				编码器线: 长春汇通		制动器电压:	DC110V						
				配线长度: 7m		绳轮: Φ400×8×10×16							

西子通用										8# 门机箱
K2024-1-0224 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 FECO.02A 安装方式: 门楣安装	开门尺寸: 1300×2320 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				无锡展鹏
西子通用										9# 门头箱
K2024-1-0224 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	层门头	中分两扇 FECL.02	开门尺寸: 1300×2320 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	8	套				无锡展鹏
2	外	层门踏板托架		中分两扇1300×2320	0	件				层门头配
3	外	层门护脚板		中分两扇1300×2320	0	件				层门头配
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配
西子通用										10# 上下梁箱
K2024-1-0224 电梯装箱明细单										
尺寸:		3400*500*550		重量:						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85号靴)	L=2080	上梁下装提拉TL02安装于上梁上配 套发货	1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置
4	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1740	1	套				装配在上梁上
5	外	上梁UKS开关支架	标准件		1	件				装配在提拉机构上
1	自	轿厢下横梁 K001. 3-1	L=2080		1	套				下梁中心焊接2件加强筋,间 距1100
1	自	轿厢立柱组件	K001.2	L=3350, 立柱拉杆长: 3080	2	条				整条装备好附件, 配斜拉杆长度: L
2	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150	4	件				捆绑在立柱
3	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶	4	个				装配在立柱上
4	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件				装配在立柱上
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑
1	自	承重主梁	无图	L = 3400	2	条				25#b工字钢
2	自	承重副梁	无图	L = 1400	2	条				16#b槽钢
3	自	垫梁1	附图	L=800	2	条				14#b槽钢
4	自	垫梁2	无图	L=400	1	条				16#b槽钢
5	自	轿厢绳头槽钢	附图	长度: L=650	1	件				Φ28×8孔槽钢
6	自	对重绳头板	附图	长度: L=350	1	件				Φ28×8孔槽钢

西子通用											11# 对重架	
K2024-1-0224 电梯装箱明细单												
尺寸:				重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	自	对重架	附图	1280 ×3800	1	套				整套装配好		
	自	对重架立柱	标准E款对重架	L= 3800	2	件				整套装配好		
		导靴安装座	附图	140×198	4	件				装配在对重架		
2	外	对重轮	华辉	Φ520×8×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架		
3	自	对重轮防脱绳板	附图	120*35	2	件				装配在对重架		
4	自	对重压铁夹板	标准件	200*50	2	套				装配在对重架		
5	自	对重缓冲凳1	K008A.5	H= 150	1	个				装配在对重架		
6	自	对重缓冲凳2	K008A.5	H= 150	1	个				装配在对重架		
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):520	L= 470	1	个				装配在对重架		
9	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架		
西子通用											12# 对重块	
K2024-1-0224 电梯装箱明细单												
尺寸:				重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	外	对重块	混合料: 1250×220×80, 头105,65kg/件		30	件				六面包		
西子通用											13# 导轨及连接板	
K2024-1-0224 电梯装箱明细单												
尺寸:				重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 12 条	68	米				-		
	外			4米/条, 数量: 2 条								
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 12 条	68	米				-		
	外			4米/条, 数量: 2 条								
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		12	件						
	外	副导轨连接板	T75/B		12	件						
西子通用											14# 装饰吊顶	
K2024-1-0224 电梯装箱明细单												
尺寸:				重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1840×1740	0	套				220V		
2	外	LED筒灯			0	只						
螺 丝 标 准 件 清 单												
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备 注			
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色			
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色			
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	16 套							
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	16 套							
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套							
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套							
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套							
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套							
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套							
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套							
螺栓 M12×35			配平垫、弹垫、螺母	6 套								
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套								

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120	套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
导轨	16	托码固定（水泥梁）	膨胀拉爆M12*120	包括大垫圈、弹垫、螺母	303	支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	20	支				K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104	套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	130	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	118	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104	套				
对重	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104	套				
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	膨胀拉爆M12*120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速保护	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
信号	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
曳引机	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	套				
	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	主机架与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	8	套				
控制系统	35	机梁固定	膨胀拉爆M12*120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
	36	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	37	井道电缆固定	水泥钉 4×40		27	支				
	38	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	39	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	40	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	41	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	42	电缆架固定	膨胀拉爆M12*120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	43	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	44	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	45	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	46	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	47	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	48	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	49	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	50	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	51	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	52	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	53	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	54	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	55	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	56	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
层门	58	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	59	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		50	套				普通有缝
	64	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	65		膨胀螺栓 M8×80		/	套				