

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: 广州市兰兹酒店管理有限公司

1,主要参数:

工	KW2024-1-0337	电梯载重	1050KG
电梯	TK(W)-1050/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	2 / 2 / 2	日期:	
轿内	1600×1500×2200	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1750*1650*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,7.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 10.4 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	0	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个				
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	3	个				
22	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				适配无机房
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面 : 6 mm ²	45	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
34	外	固定线码			20	套				
35	外	6 mm ² 黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
		蛇皮管		5米/条	0	条				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	2	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	40	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			30	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		500*500方灯 (附图)	1	个				
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	2	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	2	件				1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺	1750*1650*400		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	上底盘		K001.4-1		外尺:1660×1610 (单通)		1	个		好整套出厂
2	自	底盘拖架		附图		外尺:1660×1600 (单通)		1	个		好整套出厂
3	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支		好整套出厂
4	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件		装配在轿底架
5	自	开关座顶板		K001.4-1.6A		200*200		1	件		
7	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1360		1	个		装配在轿底架
8	外	大理石		/		外尺: 1660 ×1610, 含开门位置		0	套		
9	自	卡胶		标准件		124*95		4	个		新款设计
10	自	轿顶侧护栏 (含伸缩护栏)		附图		外尺:宽1450×高490		2	件		轿厢深度: 1500, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 90,护栏中线至后侧=990
11	自	轿顶后护栏		附图		外尺:宽1530×高490		1	件		轿厢宽度: 1600, 高度 H=490
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件		焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件		
14	自	对重正护板		K008A.3-2		1190×1686		2	件	1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1536×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作	
15	自	对重侧护板		K008A.3-1		1190×320		0	件		1.2镀锌板
16	自	对重护板支架		K008A.3-3		L= 320		8	条	标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 380(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架	
17	自	轿门护脚板		K001.4-3		1000×800		1	件		1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L= 680		2	条		
19	自	轿门地坎托架		K001.4-5		L= 1200		1	条		宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		635×140		2	件		1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		475×140		2	件		1.2mm镀锌板
22	自	轿顶后护脚板		K002.3		1550×100		1	件		1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件		2.0mm镀锌板
24		补偿链导向装置				套海绵水管, L=1650		0	套		
25		补偿链导向装置安装支架				L= 290		0	件		对称
西子通用											3# 厢板轿门箱
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=430, H=2200		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2200		1	件		1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2200		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=350, H=2200		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=350, H=2200		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4		L=380, H=2130		0	件		1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.4		L=380, H=2130		1	件		1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=70, K=1660		1	件		1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		2 / 2 / 2		1	套		真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条		
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套		浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		12	个		光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		根据清单要求		430×1555		1	件		1.2mm201发纹不锈钢
14	自	轿顶板(中)				800×1555		1	件		1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风-
15	自	轿顶板(右)				430×1555		1	件		1.2mm201发纹不锈钢
		灯				-		0	件		和中间顶组装出厂
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条		机房线槽
17	自	轿门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475	H=2115	2	件		左右各半
18	外	门封条		标准件		L=2115		2	件		装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm黑钛发纹不锈钢		L=475 H=2115		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm黑钛发纹不锈钢		L=475 H=2115		2	件		左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		2	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块		注意要有啮合刻度标记
6	自	首层左门套		1.2mm黑钛发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
7	自	首层右门套		1.2mm黑钛发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
8	自	首层上门套		1.2mm黑钛发纹不锈钢		B=50 H=1020		1	件		
9	自	其余层左门套		1.2mm黑钛发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
10	自	其余层右门套		1.2mm黑钛发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
11	自	其余层上门套		1.2mm黑钛发纹不锈钢		B=50 H=1020		1	件		
12				总平方数:							
13	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		2	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件		展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸:	1350*850*1000		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ10		10	套		含夹板: 30只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640		钢簧, Φ10		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG608-10		额定速度: 1.0 m/s		1	套		佛山华辉
						绳径: Φ8 mm					
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度: 1.0m/s				0	套		对重用
		对重自动限速器（无机房）		XSG606		额定速度: 1.0 m/s					
		涨紧装置		配TZJ180弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.0m/s							
5	自	无机房限速器安装座		右前		L=595		0	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套		
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=11		4	个		配T75/B轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽: B=11		0	个		配T75/B轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm, 110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm, 110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个		
12	外	对重油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF70		P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器		HYF70		P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
16		导轨座		K10.3		孔距: F=107 ; 孔直径Φ13		4	件		配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=1140		1	件		与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		2	件		孔距:115×150
17	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件		
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=310		1	件		孔距:115×150

19	外	安全钳	QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2300 额定:1.0m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个	
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距： 1416	0	套				副轨面=10mm	
22	外	导轨油（机油）			5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外			Φ8扎头	0	只					
	外			卸扣	0	只					
	外			U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7	长度：10 米		0	件				单位质量：1.23kg/m	
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm， L=1000		0	件				注意：门套固定用	
34	自	边料	宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		12	件					
35	自	井道护板	彩板		0	件				1米宽	
36	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				1.5米/件	
1	自	主机下安装板	附图	16t/Q235-A组焊件	1	个				配常熟通润GTW9S-A1Φ 400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*120,22孔	
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*200	1	个					
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶，580*200	1	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988， Φ10	30米/条×5条	150	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988， Φ8	24米/条×1条	24	米					
西子通用										6# 导轨支架箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸：	1600*600*300		重量：								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	8	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	16	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	8	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=750	16	件				B=223，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1666	8	件				F=107；孔直径Φ13，偏中221
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*100		8	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T89-1/B		62	只				
13	外	副导轨压码		T75/B		58	只				
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm	32	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配T75/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm	32	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件		3	kg				
17	外	松节水		标准件		2	kg				
18	外	黄油漆		标准件		1	kg				
19	外	油扫		标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用											7# 曳引机箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	外	永磁同步曳引机	GTW9S-A1	载重: 1050kg	额定速: 1.0m/s	1	台					
			上行超速保护装置:FZD12A	曳引比: 2:1	功率:6.5kw							
			厂家标配,线长为7米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16								
西子通用											8# 门机箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大	
西子通用											9# 门头箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		2	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1780		1	套				限速器提拉手位置: 右前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1440		1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	附图	L=1780		1	套				下梁中心焊接1件加强筋	
7	自	轿厢立柱组件	附图	立柱L=2950,立柱拉杆长: 2680		2	条				整条装备好附件, 附图, 无须焊接加强座 配制拉杆长度: L=2100	
8	自	拉杆卡耳	外购			4	件				捆绑在立柱	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套				组装出厂	

12	白	轿底轮支座	附图	长度：=1700	1	件					
13		轿底轮底座	附图	长度：=1730	1	件					
14		轿底轮左右封板	附图	220×420	4	件					
15		轿底轮挡绳	附图	160×205	2	件					
16		轿底轮轴卡板	附图	100×40	4	件					
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件				组装出厂	
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件				组装出厂	
20	自	下护轮罩	无此项	长度：=无此项	无此项	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上	
21		轿底轮左右封板	附图	220×420	2	件					
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	0	件					
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母	
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
25	自	撞弓	DB10-3	长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑	
27	自	承重梁	附图	长度：L=1688	2	条				20#槽钢	
28		副轨支撑座	附图	418*286	2	件				组焊件（对称各一）	
		主轨支撑座	附图	230*270	1	件				组焊件	
29	自	轿厢绳头板组件	附图	L = L=820	1	条				组焊件	
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件				10mm	
31	自	加筋板	附图	185×205	2	件				10mm	
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度：L=350	0	件				5-φ 28，槽钢，组焊件	
西子通用										11# 对重架	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸：		重量：									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检		备 注
1	自	对重架	附图	1380 ×2300	1	套				整套装配好（配一个缓冲凳）	
	自	对重架立柱	附图	L= 2300	2	套				整套装配好	
2	外	对重轮	非标附图	Φ520×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架	
3	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架	
西子通用										12# 对重块	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸：		重量：									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检		备 注
1	外	对重块	混合料：1350×250×80，头105,80kg/件			18	件				
西子通用										13# 导轨及连接板	
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单											
尺寸：		重量：									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检		备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条，数量：4 条 1米/条，数量：2 条	22	米					其中一条导轨按附图钻孔
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条，数量：4 条 1米/条，数量：2 条	22	米					-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		4	件					
	外	副导轨连接板	T75/B		4	件					

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0337 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1540×1440	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	28 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	24 套				
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
轿壁	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	85 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	66 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	66 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	40 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	40 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
超速信		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
曳引机	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		25	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
层门	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		14	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				