

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 潘泽坤

1,主要参数:

工	KW2024-1-0360	电梯载重	450KG
电梯	TK(W)-450/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	5 / 5 / 5	日期:	
轿内	1100×1150×2600	开门尺寸:	中分两扇750×2150

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1250*1300*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件 注意: 外召为有底盒, 大理石不粘贴出厂 (注意该份清单为一台的清单) 鼎安所有的筒灯都是不要杰星

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,5.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 21.8 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		有底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		有底盒	3	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		有底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个				
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个				
22	外	上梁UKS开关			2	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		1	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				适配无机房
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面 : 4 mm²	40	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
34	外	固定线码			50	套				
35	外	4 mm²黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
		蛇皮管		5米/条	0	条				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	5	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	80	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			60	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		500*800板灯	0	个				
46	外	筒灯	220V	一体式顶板 (港日式) 用, 仓库配	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	5	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	5	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱					
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单															
尺	1250*1300*400		重量:												
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	上底盘		K001.4-1		外尺:1160×1260 (单通)		1	个				好整套出厂		
2	自	底盘拖架		附图		外尺:1160×1250 (单通)		1	个				好整套出厂		
3	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支				好整套出厂		
4	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架		
5	自	开关座顶板		K001.4-1.6A		200*200		1	件						
7	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1010		1	个				装配在轿底架		
8	外	预留大理石位置		/		外尺: 1160 ×1260, 含开门位置		0	套						
9	自	卡胶		标准件		124*95		4	个				新款设计		
10	自	轿顶侧护栏		附图		外尺:宽1100×高490		2	件				轿厢深度: 1150, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 130,护栏中线至后侧=645		
11	自	轿顶后护栏		WK001.5-2E		外尺:宽910×高490		1	件				轿厢宽度: 1100, 高度 H=490		
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件				焊接在护栏上		
13	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件						
14	自	对重正护板		K008A.3-2		1190×1186		2	件	1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1036×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作					
15	自	对重侧护板		K008A.3-1		1190×280		0	件				1.2镀锌板		
16	自	对重护板支架		K008A.3-3		L= 280		8	条	标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 310(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架					
17	自	轿门护脚板		K001.4-3		850×800		1	件				1.5mm镀锌板		
18	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L= 680		2	条						
19	自	轿门地坎托架		附图		L= 1200		1	条				宽54, 中分门用		
20	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		335×140		2	件				1.2mm镀锌板		
21	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		250×140		2	件				1.2mm镀锌板		
22	自	轿顶后护脚板		K002.3		950×100		1	件				1.2mm镀锌板		
23	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件				2.0mm镀锌板		
24		补偿链导向装置				套海绵水管, L=1150		0	套						
25		补偿链导向装置安装支架				L= 220		0	件				对称		
西子通用														3# 厢板轿门箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单															
尺寸:		2600*500*820		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	后侧壁板		K003.1		L=180, H=2600		2	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2600		1	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2600		2	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
4	自	侧后壁板		K003.3		L=175, H=2600		2	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
5	自	侧前壁板		K003.7		L=175, H=2600		2	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
6	自	操纵壁		K003.4		L=230, H=2180		0	件				1.2mm砂枪灰哑色不锈 钢操纵箱板(外购)		
7	自	前壁板		K003.4		L=180, H=2180		1	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=420, K=1160		1	件				1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
													1.2mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		5 / 5 / 5		1	套				新款显示附图显示		
10	外	扶手		枪灰色扁扶手		长度=900, 孔距700		1	条						
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科		
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		18	个				光幕纸筒外附带		
13	自	轿顶板(左)		根据清单要求		230×1205		1	件				1.2mm304镜面不锈钢		
14	自	轿顶板(中)				700×1205		1	件				1.2mm304镜面不锈钢, 两侧通风 (含灯罩)		
15	自	轿顶板(右)				230×1205		1	件				1.2mm304镜面不锈钢		
		灯				500*800板灯		1	件				和中间顶组装出厂		
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条				机房线槽		
17	自	轿门板		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		L=400 H=2165		2	件				左右各半		
18	外	门封条		标准件		L=2115		2	件				装在轿门板上		

西子通用										4# 层门板箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		L=400 H=2165		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		L=400 H=2165		8	件		左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		5	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块		注意要有啮合刻度标记
6	自	首层左门套		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		B=50 H=2170		1	件		
7	自	首层右门套		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		B=50 H=2170		1	件		
8	自	首层上门套		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		B=50 H=870		1	件		
9	自	其余层左门套		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		B=50 H=2170		4	件		
10	自	其余层右门套		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		B=50 H=2170		4	件		
11	自	其余层上门套		1.5mm304喷砂枪灰哑色不锈钢		B=50 H=870		4	件		
12				总平方数:							
13	自	挡泥板		无图		1000×120×1.2		5	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件		展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单											
尺寸:	1350*850*1000		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧，Φ8		8	套		含夹板：24只
	外	绳头组合		圆杆加长150，总长640		钢簧，Φ8		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG608-15		额定速度：1.5 m/s		1	套		佛山华辉
						绳径：Φ8 mm					
4	外	张紧装置		配HHZJ03摆臂型型张紧装置，额定速度：1.5m/s							
		对重自动限速器（无机房）		XSG608-15		额定速度：1.5 m/s		0	套		对重用
		张紧装置		配TZJ240弹簧型张紧装置，额定速度：1.5m/s				0	套		
5	自	无机房限速器安装座		左后		L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套		
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽：B=17		4	个		配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=17		0	个		配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm，110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm，110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		配小油杯		棉芯		2	个		
12	外	对重油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器，配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器，配液压油
16		导轨座		K10.3		孔距：F=107；孔直径Φ13		4	件		配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=634		1	件		与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件		孔距:90x90
17	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件		
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=600		0	件		孔距:90x90

19	外	安全钳	QJ102(配下梁提拉TL04) , 附图	允许总质量 : 1450 额定:1.5m/s ,轨面: 16	1	套				佛山华辉 1套2个	
21	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距: 916	0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油 (机油)			5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外			Φ8扎头	0	只					
	外			卸扣	0	只					
	外			U型码 (M12, 孔距72)	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7	长度: 20 米		0	件				单位质量: 1.23kg/m	
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用	
34	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		30	件					
35	自	井道护板	彩板		0	件				1米宽	
36	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				1.5米/件	
1	自	主机下安装板	附图	460×465×16	1	个				配沈阳蓝光WYT-LDN1.5AΦ320×4×Φ8×12,注意安装孔: 270*190,22孔,组装出厂	
2	自	主机架上安装板	附图	350×465×16	1	个					
3	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	4	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	54米/条×4条	216	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	47米/条×1条	47	米					
西子通用										6# 导轨支架箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	14	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	28	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	14	件				F=107 ; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=600	28	件				B=153 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	t6/Q235-A	L=1162	14	件				F=107 ; 孔直径Φ13 , 偏中160
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125		0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T89-1/B		92	只				
13	外	副导轨压码		TK5A		82	只				
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	56	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	56	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件		3	kg				
17	外	松节水		标准件		2	kg				
18	外	黄油漆		标准件		1	kg				
19	外	油扫		标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用											7# 曳引机箱			
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机		WYT-LDN1.5A		载重: 450kg 额定速: 1.5m/s		1	台					
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1 功率:4.5kw								
				厂家标配,线长为7米		制动器电压: DC110V								
				配线长度: 7m		绳轮: Φ320×4×8×12								
西子通用													8# 门机箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 OMJ-101A -		开门尺寸: 750×2150 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				宁波欧菱 (调用库存)	
西子通用													9# 门头箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头		中分两扇 OCM01-BA		开门尺寸: 750×2150 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		5	套				宁波欧菱 (调用库存)	
2	外	层门踏板托架				中分两扇750×2150		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇750×2150		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L= 500		0	件				层门头配	
西子通用													10# 上下梁箱	
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单														
尺寸:		3400*700*550		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件		附图		L=1280		1	套				限速器提拉手位置: 左后 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 下梁提拉TL04		佛山华辉		配拉杆撑条长度按附图		1	套				装配在下梁上	
3	自	下梁UKT开关支架		标准件				1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁		WK001.3-1		装配出厂下梁提拉TL04, 上梁长度 L=1280		1	套				配套下提拉机构	
7	自	轿厢立柱组件		WK001.2B		立柱L=3550,下梁提拉无此项		2	条				整条装备好附件, 标准下提拉 立柱, 注意无须焊接加强座配 斜拉杆长度: L=2100	
8	自	拉杆卡耳		外购				4	件				捆绑在立柱	
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿顶轮		外购单件		Φ320×4×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂	

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0360 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1040×1090	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿顶轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
轿壁	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	151 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×220	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	76 套				8.8 级
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	96 套				8.8 级, T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	90 套				8.8 级, T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	72 套				8.8 级
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	72 套				8.8 级

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
超速信		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
曳引机	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	套				
	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×100	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		22	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		32	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				