

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 麦凤玲

1,主要参数:

工	KW2024-1-0368	电梯载重	1050KG
电梯	TK(W)-1050/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	6 / 6 / 6	日期:	
轿内	1400×1550×2600	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1550*1700*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单) 鼎安所有的筒灯都是不要杰星

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜			默纳克3000+一体化,11 kw		1	套			本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1			1	套			
3	外	整机标识牌					1	套			
4	外	电梯安全标识					1	套			
5	外	随行电缆、圆电缆			井道总高: 25.55 米		1	套			已配套预制
6	外	光电感应开关					4	个			组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1	220*65		1	套			
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2	283*80 + 70*80		2	件			组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱			含应急电源、对讲机、到站钟		1	套			
10	外	底站外呼盒			无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个			黑底白字显示
11	外	中站外呼盒			无底盒		4	个			黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒			无底盒		1	个			黑底白字显示
13	外	底坑检修箱					1	个			
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡	36V / 40W		0	个			
15	外	黄色急停盒					1	个			
	外	底坑急停盒	DKIT				1	个			
16	外	电缆夹		塑料			3	个			配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5			1	个			客梯型
19	外	3P空气开关			63A		1	个			
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡	220V / 60W		1	个			
21	外	井道灯			AC220V/60W带护罩		5	个			
22	外	上梁UKS开关					3	个			无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位			0	个			下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)					4	个			
26	自	限位开关挡板		标准件	75*40*35		0	件			
26	外	报站装置		声语音报站+背景音乐	24V		1	个			
27	外	五方通话					1	套			
28	外	应急灯					0	个			
29	外	停电自动平层装置			电柜配套		0	套			适配无机房
30	外	紧急松闸装置			电柜配套		1	套			
31	外	轿厢风扇		横流风扇	FB-9B		2	把			
32	外	主回路绝缘铜导线			BV标称截面 : 6 mm²		45	米			
33	外	三芯护套线			3×0.75 mm²		20	米			
34	外	固定线码					60	套			
35	外	6 mm²黄绿地线					15	米			
36	外	2.5mm²黄绿地线					5	米			
		蛇皮管			5米/条		0	条			
37	外	金属软管			表面包塑, Φ30		0	米			机房
38	外	金属软管			表面包塑, Φ10		6	米			井道
39	外	尼龙扎带			4×200mm		200	条			
40	外	膨胀胶粒			Φ6 mm		95	粒			
41	外	电工胶布					2	卷			
42	外	接线帽 (奶嘴)					70	个			
43	外	线耳 (大)		UT10-6			20	个			
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2			40	个			
45	外	吸顶灯			500*800板灯		0	个			
46	外	筒灯		220V	一体式顶板 (港日式) 用, 仓库配		6	个			
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)			默纳克3000+一体化系统		1	条			
48	外	声光报警器		标准件			1	个			带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5	L=370		4	条			
52	自	隔磁板支架		DB10-6	L=390		6	条			
53	自	隔磁板		DB10-7	300×80		6	件			1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单											
尺	1550*1700*400		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	上底盘		WK001.4-1		外尺:1460×1660 (单通)		1	个		好整套出厂
2	自	底盘拖架		附图		外尺:1468×1650 (单通)		1	个		好整套出厂
3	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支		好整套出厂
4	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件		装配在轿底架
5	自	开关座顶板		K001.4-1.6A		200*200		1	件		
7	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1410		1	个		装配在轿底架
8	外	大理石		附图		外尺: 1460 ×1660, 含开门位置		1	套		
9	自	卡胶		标准件		124*95		4	个		新款设计
10	自	轿顶侧护栏		附图		外尺:宽1450×高490		2	件		轿厢深度: 1550, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 130,护栏中线至后侧=715
11	自	轿顶后护栏		WK001.5-2E		外尺:宽1210×高490		1	件		轿厢宽度: 1400, 高度 H=490
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件		焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件		
14	自	对重正护板		K008A.3-2		1190×1586		2	件	1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1436×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作	
15	自	对重侧护板		K008A.3-1		1190×320		0	件		1.2镀锌板
16	自	对重护板支架		K008A.3-3		L= 320		8	条	标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 350(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架	
17	自	轿门护脚板		K001.4-3		1000×800		1	件		1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L= 680		2	条		
19	自	轿门地坎托架		K001.4-5		L= 1200		1	条		宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		635×140		2	件		1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		475×140		2	件		1.2mm镀锌板
22	自	轿顶后护脚板		K002.3		1250×100		1	件		1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件		2.0mm镀锌板
24		补偿链导向装置				套海绵水管, L=1550		0	套		
25		补偿链导向装置安装支架				L= 260		0	件		对称
西子通用											3# 厢板轿门箱
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=330, H=2600		2	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2600		1	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2600		2	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
4	自	侧后壁板		K003.3		L=375, H=2600		2	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
5	自	侧前壁板		K003.7		L=375, H=2600		2	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
6	自	操纵壁		K003.4		L=330, H=2115		0	件		1.2mm04喷砂咖啡哑色 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.4		L=230, H=2115		1	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=485, K=1460		1	件		1.2mm304喷砂咖啡哑色
											1.2mm304喷砂咖啡哑色
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		6 / 6 / 6		1	套		新款显示附图显示
10	外	扶手		咖啡色扁扶手		长度=1200, 孔距900		1	条		
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套		浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		20	个		光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		根据清单要求		330×1605		1	件		1.2mm304镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)				800×1605		1	件		1.2mm304镜面不锈钢(含灯罩)
15	自	轿顶板(右)				330×1605		1	件		1.2mm304镜面不锈钢
		灯				500*800板灯		1	件		和中间顶组装出厂
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条		机房线槽
17	自	轿门板		1.5mm304喷砂咖啡哑色		L=475 H=2115		2	件		左右各半
18	外	门封条		标准件		L=2115		2	件		装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板	1.5mm304喷砂咖啡哑色		L=475	H=2115	2	件		左右各半
2	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢		L=475	H=2115	10	件		左右各半
3	外	门封条	标准件		L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽	标准件		长度L=1415		6	条		装在门板上
5	自	防撞铁板	标准件		配卡扣螺母		0	块		注意要有啮合刻度标记
6	自	首层左门套	1.5mm304喷砂咖啡哑色		B=50	H=2120	1	件		
7	自	首层右门套	1.5mm304喷砂咖啡哑色		B=50	H=2120	1	件		
8	自	首层上门套	1.5mm304喷砂咖啡哑色		B=50	H=1020	1	件		
9	自	其余层左门套	1.5mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	5	件		
10	自	其余层右门套	1.5mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	5	件		
11	自	其余层上门套	1.5mm304发纹不锈钢		B=50	H=1020	5	件		
12		总平方数:								
13	自	挡泥板	无图	1000×120×1.2		6	件			1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件			展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头	标准件		Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合	华辉		钢簧，Φ10		10	套		含夹板：30只
	外	绳头组合	圆杆加长150，总长640		钢簧，Φ10		0	套		
	外	实木钢丝绳夹	W001.4-8.8		L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608-15		额定速度：1.5 m/s		1	套		佛山华辉
				绳径：Φ8 mm						
4	外	涨紧装置	配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s							
		对重自动限速器（无机房）	XSG608-15		额定速度：1.5 m/s		0	套		对重用
		涨紧装置	配TZJ240弹簧型涨紧装置，额定速度：1.5m/s				0	套		
5	自	无机房限速器安装座	右前		L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置	无机房标准件		145*120		2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板	无机房标准件		300*300		2	套		
	外	轿厢导靴	YP100(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:65×90			2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴	YP85(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型			2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽：B=17		4	个			配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）	YP100(8K)	靴衬槽：B=17		0	个			配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片	标准件	2mm，110*80		8	个			镀锌板
10	外	对重导靴垫片	标准件	1mm，110*80		8	个			镀锌板
11	外	轿顶油杯	方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个		
12	外	对重油杯	小油杯		棉芯		2	个		
13	外	导轨接油盒	通用型				4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg		1	套			液压型缓冲器，配液压油
15	外	对重缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg		1	套			液压型缓冲器，配液压油
16		导轨座	K10.3	孔距：F=107；孔直径Φ13			4	件		配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)	K008A.5	缓冲座H=700		1	件			与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)	K008A.5-3	150×180		1	件			孔距:90x90
17	自	缓冲底座(对重)	无此项			0	件			
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）	K008A.5	缓冲座H=600		0	件			孔距:90x90

19	外	安全钳	QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2300 额定:1.5m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个	
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距： 1316	0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油（机油）			5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外			Φ8扎头	0	只					
	外			卸扣	0	只					
	外			U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7	长度：24 米		0	件				单位质量：1.23kg/m	
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用	
34	自	边料	宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		36	件					
35	自	井道护板	彩板		0	件				1米宽	
36	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				1.55米/件	
1	自	主机下安装板	附图	16t/Q235-A组焊件	0	个				配沈阳蓝光WYT-T 1.5DΦ 400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*170,26孔	
2	自	主机架上安装板	附图	10t， 580*230	2	个					
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶， 580*230	1	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988， Φ10	62米/条×5条	310	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988， Φ8	55米/条×1条	55	米					
西子通用										6# 导轨支架箱	
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单											
尺寸：	1600*600*300		重量：								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	32	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	32	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	32	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=550	32	件				对称各半
5	自	后支架	附图	63×63×6	L=420	32	件				B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125		0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T89-1/B		102	只				
13	外	副导轨压码		TK5A		90	只				
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm	64	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm	64	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件		3	kg				
17	外	松节水		标准件		2	kg				
18	外	黄油漆		标准件		1	kg				
19	外	油扫		标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用											7# 曳引机箱	
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	外	永磁同步曳引机	WYT-T 1.5D	载重: 1050kg	额定速: 1.5m/s	1	台					
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:10kw							
			长春汇通,线长为10米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16								
西子通用											8# 门机箱	
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台					佛山甬大
西子通用											9# 门头箱	
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		6	套					佛山甬大
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100		0	件					层门头配
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100		0	件					层门头配
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L= 500		0	件					层门头配
西子通用											10# 上下梁箱	
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:									备 注	
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检		
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1580		1	套					限速器提拉手位置: 右前 对重位置: 后置
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1240		1	套					装配在上梁上
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件					装配在提拉机构上
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1580		0	套					斜兜底结构无此项
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3330,立柱拉杆长: 3060		2	条					整条装备好附件, 标准无下梁 立柱配斜拉杆长度: L=2100
8	自	拉杆卡耳	外购			4	件					捆绑在立柱
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件					装配在立柱上
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套					组装出厂

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0368 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花（LED照明）	镜面不锈钢	吊顶尺寸：1340×1490	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
轿壁	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	205 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×220	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	84 套				8.8 级
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	106 套				8.8 级, T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				8.8 级, T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				8.8 级
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88 套				8.8 级

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
超速信		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
曳引机	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套				
	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		25	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
层门	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				