

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：陈永成

1,主要参数:

工号:	K2024-1-0394	电梯载重	1050KG
电梯型	TK-1050/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	5 / 5 / 5	日期:	
轿内尺	1450×1450×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	1600*1600*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 13 件, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱				
K2024-1-0394 电梯装箱明细单														
尺寸:		1600*600*600		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	变频控制柜		二代柜		默纳克3000+一体化,11 kw		1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	UCMP板		MCTC-SCB-A1				1	套					
3	外	整机标识牌						1	套					
4	外	电梯安全标识						1	套					
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 21.16 米		1	套				已配套预制	
6	外	光电感应开关		标准件				4	个				组装出厂	
7	自	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套					
8	自	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件				组合件, 配套发货	
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套					
10	外	底站外呼盒				无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个				黑底白字显示	
11	外	中站外呼盒				无底盒		3	个				黑底白字显示	
12	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个				黑底白字显示	
13	外	底坑检修箱						1	个					
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个					
15	外	黄色急停盒						1	个					
	外	底坑急停盒		DKIT				1	个					
17	外	电缆夹		塑料				3	个				配2个电缆金属支架	
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5				1	个				客梯型	
21	外	机房电源箱				60A		1	个					
22	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个					
23	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		5	个					
24	外	上梁UKS开关						1	个					
25	外	限位开关 (1370)						4	个					
26	自	限位开关挡板		标准件		75*40*35		0	件					
27	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个					
28	外	五方通话						1	套					
29	外	应急灯						0	个					
30	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套					
31	外	紧急松闸装置				电柜配套		0	套					
32	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把					
33	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面：6 mm²		45	米					
34	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米					
35	外	固定线码						50	套					
36	外	6 mm²黄绿地线						15	米					
37	外	2.5mm²黄绿地线						5	米					
38	外	蛇皮管				5米/条		0	条					
39	外	金属软管				表面包塑, Φ30		2	米				机房	
40	外	金属软管				表面包塑, Φ10		5	米				井道	
41	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条					
42	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		75	粒					
43	外	电工胶布						2	卷					
44	外	接线帽 (奶嘴)						60	个					
45	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个					
46	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个					
47	外	吸顶灯				500*500方灯		1	个					
48	外	筒灯		220V		标准平顶用		4	个					
49	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条					
50	外	声光报警器		标准件				1	个				带安装支架	
53	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条					
54	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		5	条					
55	自	隔磁板		DB10-7		300×80		5	件				1.5mm镀锌板	

西子通用										2# 底盘箱
K2024-1-0394 电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*1600*400	重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	上底盘	DK001.4-1	外尺:1510×1610 (对通)	1	个				整套出厂
2	自	底盘拖架	DK001.4-2	外尺:1510×1590 (对通)	1	个				整套出厂
4	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				整套出厂
5	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				折弯型
7	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1310	1	个				装配在轿底架
8	外	大理石	/	外尺: 1510 ×1610, 含开门位置	1	套				
9	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
10	自	轿顶侧护栏	DK001.5-1B	外尺:宽1450×高490	2	件				轿厢深度: 1450, 高度H=490, 注意连接支架孔距90
11	自	后护栏横杆	DK001.5-2.C	L=1380	2	件				轿厢宽度: 1450
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400	2	件				
14	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1436	2	件	1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1286×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作			
15	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×280	0	件				1.2镀锌板
16	自	对重护板支架	K008A.3-3	L=280	8	条	标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 310(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架			
17	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800	2	件				1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	4	条				
19	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200	2	条				宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	无此项	0	件				1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	无此项	0	件				1.2mm镀锌板
22	自	轿顶侧护脚板 (对通)	K002.4	485×140	4	件				1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	0	件				2.0mm镀锌板
24	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1400	0	套				
25	外	补偿链导向装置安装支架		L=220	0	件				对称

西子通用											3# 厢板轿门箱		
K2024-1-0394 电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	前壁板1#		K003.6		L=330,	H=2115	1	件				1.5mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	0	件				1.5mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	2	件				1.5mm蚀刻附图不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=325,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=325,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4		L=330,	H=2115	0	件				1.5mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.6		L=280,	H=2115	2	件				1.5mm304发纹不锈钢(对称制作)
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=385,	K=1510	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
													1.5mm304发纹不锈钢
9	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条				
10	外	操纵箱		一体式操纵壁		5 / 5 / 5		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		2	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		18	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		根据清单要求配置		355×1500		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)				800×1500		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风-
15	自	轿顶板(右)				355×1500		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	外购	灯				-		0	件				和中间顶组装出厂
19	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	4	件						左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		4	件						装在轿门板上
西子通用											4# 层门板箱		
K2024-1-0394 电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19	自	首层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件						左右各半
20	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	8	件						左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		0	条						取消此项
22	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415		5	条						装在门板上
23	自	防撞铁板	标准件	80*55	配卡扣螺母	0	块						注意啮合刻度标记
24	自	首层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件						
25	自	首层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件						
26	自	首层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=1020	1	件						
27	自	其余层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	4	件						
28	自	其余层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	4	件						
29	自	其余层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=1020	4	件						
30	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2		5	件						1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件						展鹏门机用

西子通用											5# 杂件箱		
K2024-1-0394 电梯装箱明细单													
尺寸:		•	重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库		质检	装箱
1	外	主机防震胶		2孔型, 配安装板				4	套				
2	外	扎头				Φ8		6	个				限速器用
3	外	绳头组合		0		Φ10		10	套				含夹板: 30只
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B15		额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉
5	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s		绳径: Φ8 mm							
	外	对重单向限速器		XSG607-B15		额定速度: 1.5 m/s							
	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s				0	套				佛山华辉
7	自	机架罩1		K01-7		L=570		1	件				1.2mm喷涂警示黄
	自	机架罩2		K01-8		L=360		1	件				2.0mm喷涂警示黄
	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件				1.0镀锌板, 组装出厂
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型		2	个				佛山华辉
8	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
10	自	对重导靴垫片				2mm, 110*80		8	个				镀锌板
	自	对重导靴垫片				1mm, 110*80		8	个				镀锌板
12	外	轿顶油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		4	个				其中2个是对重
	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=734		1	件				与缓冲端板配套发货
	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件				孔距: 90x90
	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件				
19	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距: 90x90
20	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)		允许总质量: 2300 额速: 1.5m/s, 轨面: 16		1	套				佛山华辉 1套2个
22		外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1166		0	套				副轨面=16mm
23	外	导轨油 (机油)						5	kg				
24	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条				
25	外					Φ8扎头		0	只				
26	外					卸扣		0	只				
27	外					U型码 (M12, 孔距72)		0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条				
29	外					Φ4扎头		4	只				
32	外	补偿链	JWC075φ7	长度: 20 米				0	件				单位质量: 1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000				0	件				注意: 门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上				30	件				
35	自	井道护板		彩板				4	米				1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢				8	件				1.6米/件
37	自	主机架		配常熟通润GTW9S-A1 Φ400×5×Φ10×16		井道图SJ=795, RJ长度=1070, 主机架安装孔, 510*120, 22孔		1	个				主机架方向: 附图
39		自	机房导向轮		标准轮/L=370		Φ400×5×Φ10×16, 铸铁型		1	个			
40		自	导向轮座		附图		L=200		2	个			

41	外	U型码	标准件	M16, 配55轴	2	个					装配在主机架
42	自	防脱螺杆	无图	M12螺杆带螺母	1	件					装配在主机架
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	50米/条×5条	250	米					
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	46米/条×1条	46	米					
45	外	轿顶弹簧组合轮	四轴款 (M24)	Φ520×5×Φ10×16,铸铁型	1	套					嘉弘科技
西子通用											6# 导轨支架箱
K2024-1-0394 电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	14	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	28	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	14	件				F=107 ; 孔直径Φ13
2	自		附图	63×63×6	L=		件				
3	自		附图	63×63×6	L=		件				
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=750	28	件				B=193 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1412	14	件				F=107 ; 孔直径Φ13 , 偏中0
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	外	主导轨压码	T89-1/B			92	只				
12	外	副导轨压码	TK5A			82	只				
13	自	主导轨垫片	配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		56	件				厚薄各半
14	自	副导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		56	件				厚薄各半
15	外	灰油漆				3	kg				
16	外	松节水				2	kg				
17	外	黄油漆				1	kg				
18	外	油扫		中号		2	把				
19	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把				
20	自	限速器安装座	K004-9	L=750		1	条				t4/Q235-A
西子通用											7# 曳引机箱
K2024-1-0394 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	永磁同步曳引机	GTW9S-A1	载重: 1050kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
			上行超速保护装置:FZD12A	曳引比: 2:1	功率:9.8kw						
			编码器线: 厂家标配	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16							

西子通用											8# 门机箱
K2024-1-0394 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A 安装方式: 轿顶安装	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	2	台				佛山甬大	
西子通用											9# 门头箱
K2024-1-0394 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	5	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100	0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100	0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱
K2024-1-0394 电梯装箱明细单											
尺寸:		3400*500*550	重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85号靴)	L=1630	上梁下装提拉TL02安装于上梁上配 套发货	1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置	
4	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1290	1	套				装配在上梁上	
5	外	上梁UKS开关支架	标准件		1	件				装配在提拉机构上	
1	自	轿厢下横梁 K001. 3-1	L=1630		1	套				下梁中心焊接1件加强筋	
1	自	轿厢立柱组件	K001.2	L=3250, 立柱拉杆长: 2980	2	条				整条装备好附件, 配斜拉杆长 度: L=2100	
2	自	拉杆卡耳	外购		4	件				捆绑在立柱	
4	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件				装配在立柱上	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑	
1	自	承重主梁	无图	L = 2800	2	条				22#工字钢	
2	自	承重副梁	无图	L = 1300	2	条				14#b槽钢	
3	自	垫梁1	无图	L=800	2	条				14#b槽钢	
4	自	垫梁2	无图	L=400	1	条				16#b槽钢	
5	自	轿厢绳头槽钢	附图	长度: L=640	1	件				Φ28×5孔, 槽钢	
6	自	对重绳头板	K004-4A	200×300	1	件				Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A	

西子通用											11# 对重架	
K2024-1-0394 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	自	对重架	标准B款对重架	1130 ×3800	1	套				整套装配好(配一个缓冲凳)		
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3800	2	件				整套装配好		
2	外	对重轮	标准轮/L=180	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架		
10	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架		
西子通用											12# 对重块	
K2024-1-0394 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	外	对重块	混合料: 1100×180×80, 头105,46kg/件			34	件					
西子通用											13# 导轨及连接板	
K2024-1-0394 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	4米/条, 数量: 10 条	44	米				-		
	外			2米/条, 数量: 2 条								
2	外	对重副导轨	TK5A	4米/条, 数量: 10 条	44	米				-		
	外			2米/条, 数量: 2 条								
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		10	件						
	外	副导轨连接板	TK5A		10	件						
西子通用											14# 装饰吊顶	
K2024-1-0394 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注		
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1390×1390	0	套				220V		
2	外	LED筒灯			0	只						
螺 丝 标 准 件 清 单												
部件	序号	连 接 部 位		图号/型号	参 数		数量/单位		仓库	质检	装箱	备 注
轿 架	1	上下横梁与立柱		螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母		32	套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架		螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母		8	套				8.8 级本色
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳		螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母		8	套				
				螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母		10	套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯		螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母		2	套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏		螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母		4	套				
				螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母		8	套				
	6	感应器座与门机横担		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母		2	套				
	7	门机横担与轿厢立柱		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母		8	套				
	8	下横梁与安全钳		螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母		4	套				
				螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母		6	套				
9	撞弓支架与立柱		螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母		4	套					

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120	套			含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	141	支			无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	12	支			K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	76	套			
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	96	套			T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	90	套			T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88	套			
对重	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88	套			
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套			
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套			
超速保护	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
信号	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	套			
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套			8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套			
	34	主机胶与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	8	套			
	35	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支			普通有缝
控制系统	36	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	37	井道电缆固定	水泥钉 4×40		25	支			
	38	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
	39	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	40	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	41	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支			普通有缝
	42	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			
电器配件	43	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
	44	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支			
	45	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	46	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套			
	47	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套			
	48	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	49	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	50	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支			普通有缝
	51	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套			
	52	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支			
轿门	53	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
	55	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套			
	56	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	57	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	58	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套			
层门	59	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套			
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套			
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套			
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个			
	63	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	32	套			普通有缝
	64	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套			普通有缝
	65		膨胀螺栓 M8×80		25	套			