

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：陈荣奋

1,主要参数:

工	KW2024-1-0450	电梯载重	825KG
电梯	TK(W)-825/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	7 / 7 / 7	日期:	
轿内	1300×1450×2500	开门尺寸:	中分两扇800×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1450*1600*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

注意: 门机门楣安装, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜	二代柜	默纳克3000+一体化,11 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 28.1 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	5	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个				
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	6	个				
22	外	上梁UKS开关			2	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		1	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				适配无机房
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面 : 6 mm²	45	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
34	外	固定线码			70	套				
35	外	6 mm²黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
		蛇皮管		5米/条	0	条				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	7	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	105	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			80	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯	注意非标	500*500环形灯	1	个				
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				单独配5A电源
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	7	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	7	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱	
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单											
尺	1450*1600*400		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1360×1560 (单通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘拖架	附图	外尺:1360×1550 (单通)		1	个				好整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				好整套出厂
4	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
5	自	开关座顶板	K001.4-1.6	200*200		1	件				
7	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1310		1	个				装配在轿底架
8	外	大理石	/	外尺: 1360 ×1560, 含开门位置		1	套				
9	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
10	自	轿顶侧护栏	附图	外尺:宽1200×高550		2	件				轿厢深度: 1450, 高度 H=550, 注意连接支架孔距 130,护栏中线至后侧=545
11	自	轿顶后护栏	附图	外尺:宽1110×高550		1	件				轿厢宽度: 1300, 高度 H=550
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件				
14	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1286		2	件				1.2镀锌板
15	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×280		0	件				1.2镀锌板
16	自	对重护板支架	K008A.3-3	L= 280		8	条				标准型, 连接孔居中
17	自	轿门护脚板	K001.4-3	900×800		1	件				1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
19	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200		1	条				宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	485×140		2	件				1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	400×140		2	件				1.2mm镀锌板
22	自	轿顶后护脚板	K002.3	1250×100		1	件				1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件				2.0mm镀锌板
24		补偿链导向装置		套海绵水管, L=1250		0	套				
25		补偿链导向装置安装支架		L=240		0	件				对称
西子通用										3# 厢板轿门箱	
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=280,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	1	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=325,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=325,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=280,	H=2115	0	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=280,	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣	附图	L=385,	K=1360	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	7 / 7 / 7		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	不锈钢圆扶手	长度=1100, 孔距900		1	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		22	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	根据清单要求	330×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		700×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风-
15	自	轿顶板(右)		330×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
		灯		-		0	件				和中间顶组装出厂
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		4	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=425	H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱			
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单													
尺寸:	2200*600*600		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=435 H=2110		2	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=435 H=2110		12	件				左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		7	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				取消该项
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件				
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件				
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=920		1	件				
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		6	件				
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		6	件				
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=920		6	件				
12				总平方数:									
13	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		7	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱			
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单													
尺寸:	1350*850*1000		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧，Φ8		12	套				含夹板：36只
	外	绳头组合		圆杆加长150，总长640		钢簧，Φ8		0	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG608-15		额定速度：1.5 m/s		1	套				佛山华辉
						绳径：Φ8 mm							
4	外	张紧装置		配HHZJ03摆臂型张紧装置，额定速度：1.5m/s									
		对重自动限速器（无机房）		XSG608-15		额定速度：1.5 m/s		0	套				对重用
		张紧装置		配TZJ240弹簧型张紧装置，额定速度：1.5m/s				0	套				
5	自	无机房限速器安装座		右后		L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套				
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽：B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm，110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm，110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形连接板)			棉芯	2	个				
12	外	对重油杯		小油杯			棉芯	2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器，配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器，配液压油
16		导轨座		K10.3		孔距：F=107；孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=534		1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件				孔距:90x90
17	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件				
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90

19	外	安全钳	QJ102(配下梁提拉TL04) , 附图	允许总质量 : 2000 额定速:1.5m/s ,轨面: 16	1	套				佛山华辉 1套2个	
21	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距: 1016	0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油 (机油)			5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外			Φ8扎头	0	只					
	外			卸扣	0	只					
	外			U型码 (M10, 孔距50)	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7	长度: 26 米		0	件				单位质量: 1.23kg/m	
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用	
34	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		42	件					
35	自	井道护板	彩板		0	件				1米宽	
36	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				1.4米/件	
1	自	主机下安装板	附图	510×505×16	1	个				配沈阳蓝光WYT-LCN1.5CΦ320×6×Φ8×12,注意安装孔: 310*196, 22孔,组装出厂	
2	自	主机架上安装板	附图	390×505×16	1	个					
3	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	4	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	67米/条×6条	402	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	60米/条×1条	60	米					
西子通用										6# 导轨支架箱	
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	34	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	34	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	34	件				F=107 ; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=400	34	件				对称各半
5	自	后支架	附图	63×63×6	L=370	34	件				B=90 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125		0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码	T89-1/B	13K		8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码	T89-1/B			108	只				
13	外	副导轨压码	TK5A			94	只				
14	外	主导轨垫片	配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		68	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		68	件				厚薄各半
16	外	灰油漆	标准件			3	kg				
17	外	松节水	标准件			2	kg				
18	外	黄油漆	标准件			1	kg				
19	外	油扫	标准件	中号		2	把				
20	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把				

西子通用											7# 曳引机箱				
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	永磁同步曳引机		WYT-LCN1.5C		载重: 825kg 额定速: 1.5m/s		1	台						
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1 功率:8kw									
				厂家标配,线长为12米		制动器电压: DC110V									
				配线长度: 7m		绳轮: Φ320×6×8×12									
西子通用														8# 门机箱	
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 FECO.02A -		开门尺寸: 800×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台					无锡展鹏	
西子通用														9# 门头箱	
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	层门头		中分两扇 FECL.02		开门尺寸: 800×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		7	套					无锡展鹏	
2	外	层门踏板托架				中分两扇800×2100		0	件					层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇800×2100		0	件					层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L= 500		0	件					层门头配	
西子通用														10# 上下梁箱	
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单															
尺寸:		3400*700*550		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	轿厢上横梁组件		附图		L=1480		1	套					限速器提拉手位置: 右后 对重位置: 后置	
2	外	安全钳提拉: 下梁提拉TL04		佛山华辉		配拉杆撑条长度按附图		1	套					装配在下梁上	
3	自	下梁UKT开关支架		标准件				1	件					装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁		WK001.3-1		装配出厂下梁提拉TL04, 上梁长度 L=1480		1	套					配套下提拉机构	
7	自	轿厢立柱组件		WK001.2B		立柱L=3500,下梁提拉无此项		2	条					整条装备好附件, 标准下提拉 立柱, 注意无须焊接加强座配 斜拉杆长度: L=2100	
8	自	拉杆卡耳		外购				4	件					捆绑在立柱	
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距70		4	件					装配在立柱上	
11	外	轿顶轮		外购单件		Φ320×6×Φ8×12,铸铁型		2	套					组装出厂	

12	自	轿底轮支座	无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度：=0	0	件				
14		轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件				
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件				
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件				
17	自	轿顶轮座	附图	长度：=1210	1	套				组装出厂
18	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	4	件				组装出厂
19	自	垫板	标准件	40*40*8	4	件				组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度：=1300	1	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21		导轮座侧罩	附图	长度：=142	2	件				
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	0	件				
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重主梁2	无图	长度：L=2200	2	条				22#b槽钢
28		承重主梁1	附图	长度：L=2200	0	条				工字钢（开缺口）
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2200,L1=985	1	条				18#槽钢,组焊件，6-φ22，D=22
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件				10mm
31	自	承重梁1.2	附图	长度：L=2000	0	件				14#槽钢
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条				25#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件				14#b槽钢
35	自	主机加筋板	附图	150×190	4	件				10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度：L=350	1	件				6-φ 22，槽钢，组焊件
西子通用										11# 对重架
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	标准B款对重架	980 ×3300	1	套				整套装配好（配一个缓冲凳）
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3300	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	标准轮/L=180	Φ400×6×Φ8×12,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架
西子通用										12# 对重块
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料：950×200×80，头105,44kg/件			29	件			
西子通用										13# 导轨及连接板
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条，数量：10 条 4米/条，数量：2 条	58	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条，数量：10 条 4米/条，数量：2 条	58	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		10	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		10	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0450 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1240×1390	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	26 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿顶轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
轿壁	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	293 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	112 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88 套				

	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
对重	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×100	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级，利旭五金
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				