

西子通用

用户：

1,主要参数:

工	KW202301594	电梯载重	630KG
电梯	TK(W)-630/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	8 / 8 / 8	日期:	
轿内	1250×1020×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

[illegible]装车总件数: 19 件

注意：配15mm大理石出厂

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,7.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 28.9 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	6	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架
17	外	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个				长短各一件
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	6	个				
22	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
25	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板
26	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	1	套				
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	1	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm²	40	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
34	外	固定线码			80	套				
35	外	6 mm²黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	8	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	110	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			90	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		300*300方灯	1	个				
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器			1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	8	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	8	件				1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
电梯装箱明细单											
尺		1600*1350*400	重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1310×1130 (单通)		1	个				上、下轿底组装
2	自	底盘托架	附图	外尺:1318×1120 (单通)		1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置		微动行程开关		2	支				
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6	200*200		1	件				
5		配重块	参考配重表	200×170×150		0	件				10kg/件
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 880		1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺： 1310 ×1130，含开门位置		1	套				
8	自	卡胶	标准件			4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2.B	外尺:宽1060×高850		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	WK001.5-1.A	外尺:宽870×高850		2	件				左右对称
11	自	警示牌（轿顶护栏用）				1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450		2	件				
13	自	对重正护板		936×1220		2	件				镀锌板
14	自	对重侧护板		352×1220		4	件				
15	自	对重护板支架		L=350		8	条				
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1200		1	条				宽54，中分门用
西子通用											3# 厢板轿门箱
电梯装箱明细单											
尺寸：		2600*500*820	重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=255，	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800，	H=2500	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800，	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=110，	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=110，	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	前壁板	K003.4	L=80，	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
7	自	操纵壁	K003.4	L=330，	H=2115	0	件				1.2mm304发纹不锈钢(不作操纵箱板用)(外购)
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=385，	K=1310	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	8 / 8 / 8		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	无	长度=无，孔距无		0	条				

11	外	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		中分门型小胶粒	24	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	配2个筒灯	255×1075	1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	配工艺方灯	800×1075	1	件				1.2mm201镜面不锈钢,后侧通风
15	自	轿顶板(右)	配2个筒灯	255×1075	1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2	2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件			左右各半
18	外	门封条		L=2115	2	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:		2200*950*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
19	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475 H=2115		2	件		左右各半
20	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475 H=2115		14	件		左右各半
21	外	门封条				L=2115		0	条		取消此项
22	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		8	条		装在门板上
23	自	防撞铁板				配卡扣螺母		0	块		取消此项
24	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
25	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
26	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=1020		1	件		
27	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		7	件		
28	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		7	件		
29	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=1020		7	件		
30	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		8	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
31	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件		展鹏门机用

西子通用										5# 杂件箱							
电梯装箱明细单																	
尺寸:		1300*500*700		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注				
1	外	扎头				Φ8		6	个				限速器用				
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ10		8	套				含夹板: 24只				
3	外	自动限速器 (无机房)		XSG608		额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉				
						绳径: Φ8 mm											
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.5m/s													
5	自	无机房限速器安装座				左后								L=595		1	条
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂				
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套								
	外	轿厢导靴		YP100(8K)		配T75/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉				
	外	轿厢导靴		YP85(8K)		配T75/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个				佛山华辉				
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨				
8	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨				
9	外	对重导靴垫片				2mm, 110*80		4	个				镀锌板				
10	外	对重导靴垫片				1mm, 110*80		4	个				镀锌板				
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个								
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个								
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料				

1	外	轿厢缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg	1	套				液压型缓冲器，配液压油		
2	外	对重缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg	1	套				液压型缓冲器，配液压油		
3		导轨座		K10.3	孔距：F=107；孔直径Φ13	4	件				配T75/B轨		
3	自	缓冲座		标准图	缓冲座H=600	1	件				孔距:90x90		
4	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图	缓冲座H=600	0	件				孔距:90x90		
5	外	安全钳		QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)	允许总质量：1700 额速:1.5m/s ,轨面：10	1	套				佛山华辉 1套2个		
6	外	对重安全钳（附图）	QJ102(配独立式提拉机构)	对重轨距： 816		0	套				副轨面=16mm		
7	外	导轨油（机油）				5	kg						
8	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条						
				Φ8扎头	0	只							
				卸扣	0	只							
				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母			
9	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条						
10					Φ4扎头	4	只						
11	外	补偿链导向装置		套海绵水管，L=1050		0	件						
12	外	补偿链导向装置安装支架		L=260		0	件				对称		
13	外	补偿链 Φ7（1.25kg/m）		长度：27 米		0	件						
14	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用		
15	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		48	件						
16	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽		
17	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.5米/件		
西子通用											6# 导轨支架箱		
电梯装箱明细单													
尺寸：		1600*600*300		重量：									
序号	标识	名 称		型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	50×50×5 L=250			22	件				
2	自	副导轨托码		附图	50×50×5 L=150			44	件				
3	自	主导轨面码		附图	50×50×5 L=200			22	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	50×50×5 L=750			44	件				B=198，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码		附图	50×50×5 L=1036			22	件				F=107；孔直径Φ13，偏中106
6	自	地坎底码		附图	∠63×6 L=250			0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6 L=200			0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5 L=150			0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5 L=500			0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5 L=100			0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*110			22	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B	13K		8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码			T75/B			130	只				
13	外	副导轨压码			TK5A			114	只				
14	外	主导轨垫片			配T75/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		88	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		88	件				厚薄各半
16	外	灰油漆						3	kg				
17	外	松节水						2	kg				
18	外	黄油漆						1	kg				
19	外	油扫				中号		2	把				
20	自	底坑爬梯				H=1500		1	把				

西子通用											7# 曳引机箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	永磁同步曳引机		WYT-T 1.5B		载重: 630kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1	功率:6.9kw						
				长春汇通,线长为7米		制动器电压:	DC110V						
				配线长度: 7m		绳轮: Φ400×4×10×16							
西子通用											8# 门机箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 HDMJ-06A -		开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大
西子通用											9# 门头箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		8	套				佛山甬大
2	外	层门踏板托架				中分两扇900×2100		0	件				层门头配
3	外	层门护脚板				中分两扇900×2100		0	件				层门头配
4	外	托架牛腿						0	件				层门头配
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库		装箱	质检
1	自	主机下安装板		附图		16t/Q235-A组焊件		1	个				配沈阳蓝光WYT-T 1.5BΦ400×4×Φ10×16,注意安装孔: 510*140,26孔
2	自	主机架上安装板		附图		10t, 580*200		1	个				
3		主机减震胶		附图		10t橡胶, 580*200		1	个				
西子通用											11# 上梁		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	轿厢上横梁组件		W001.1-1.1B		下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1430		1	套				限速器提拉手位置: 左右 对重位置: 侧置
4	外	安全钳提拉机构				配上梁拉杆长: 1135		1	套				装配在上梁上
5	自	上梁UKS开关支架						1	件				装配在提拉机构上

西子通用											12# 下梁
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢下横梁	无此项	L=1430	0	套				斜兜底结构无此项	
西子通用											13# 轿厢立柱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960	2	条				※注意, 无须焊接加强座	
2	自	立柱连接螺丝卡件		L= 150	4	件				捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳		孔距80	4	件				装配在立柱上	
西子通用											14# 对重架
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	对重架	标准B款对重架	780 × 3300	1	套				整套装配好	
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3300	2	套				整套装配好	
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×4×Φ10×16,尼龙+钢套	1	个				装配在对重架	
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架		2	件				装配在对重架	
4	自	对重压铁夹板	标准件		2	套				装配在对重架	
5	自	对重缓冲凳		H= 150	2	个				装配在对重架	
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架		L=220	0	个				装配在对重架	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑	
西子通用											15# 轿底轮架
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	轿底轮	外购单件	Φ400×4×Φ10×16,尼龙+钢套	2	套				组装出厂	
	自	轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件				该部件为直兜底 时使用, 斜兜底 时没有	
		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件					
		轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件					
		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件					
		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件					
2	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1544	1	套				组装出厂	
	外	减震胶	标准件	120*60	4	件				组装出厂	
	自	减震胶安装板	标准件	120*60	4	件				组装出厂	
3	自	护轮罩	附图	长度: =652	2	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上	
						件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上	
4	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上	

西子通用											16# 承重梁		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:						仓库 装箱 质检			
1	自	承重主梁		20#槽钢		L = 1800		2	条				无图
2	自	轿厢绳头梁		16#槽钢,组焊件, 4-φ28, D=28		L = 长度L=1800,L1=410		1	条				WK004-1
	自	绳头梁斜撑板		10mm		150*130		2	件				WK004-1.4
3	自												
4	自	主承重梁垫梁		14#b槽钢		L=600		2	条				无图
5	自	副承重梁垫梁		14#槽钢		L=200		2	条				无图
6	自	垫梁		14#b槽钢		L=800		0	件				无图
7	自	加强槽钢		8/10#槽钢		L=250		0	件				无图, 标准件
8	自	对重绳头槽钢		附图		长度: L=350		1	件				4-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用											17# 钢丝绳		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:						仓库 装箱 质检			
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ10		69米/条×4条		276	米				
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8		61米/条×1条		61	米				
西子通用											18# 对重块		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:						仓库 装箱 质检			
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料: 750×220×80, 头105,37kg/件				30	件				
西子通用											19# 导轨及连接板		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:						仓库 装箱 质检			
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T75/B		5米/条, 数量: 18 条 2米/条, 数量: 2 条		58	米				-
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条, 数量: 18 条 2米/条, 数量: 2 条		58	米				-
3	外	主导轨连接板		T75/B				18	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				18	件				
西子通用											20# 装饰吊顶		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:						仓库 装箱 质检			
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)		镜面不锈钢		吊顶尺寸: 1190×960		0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯						0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

工号		KW202301594	层/站/门	8 / 8 / 8					
电梯型号		TK(W)-630/1.5-JXVF	轿内尺寸	1250×1020×2500					
客户名称		广州市富晟物业管理有限公司	开门方式及尺寸	中分两扇900×2100					
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×45	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
轿壁	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定（水泥梁）	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	229 支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	130 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	122 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	148 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	148 套				
对	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0 套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16 套				

重	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	膨胀螺栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	套				
电引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		23	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		50	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	防脱板安装	M6*12法兰面		0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				