

材 料 发 货 清 单

生产编号		H2023011033-34		层/站/门		8 / 9 / 9	
产品型号		THJ 5000kg / 1 - JXVF		轿厢内尺寸		2650×3350×2500	
客户名称		东莞市厚街镇宝塘工业厂房电梯设备采购项目 1#2#		开门方式及尺寸		中分四扇：2400×2400	
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注
轿架	1	☆	上梁组件	非标附图	长度：L=2888 每套含：上横梁2件，安全钳提拉标准件等	1 套	右前提拉，整套装配好25#槽钢，含主导靴板、连接板
		☆	主导靴板	非标附图	392×130	2 件	与上梁装配出厂
		☆	旁上梁组件	非标附图	长度：L=2846	2 套	14槽钢，含副导靴板
		☆	副导靴板	非标附图	260×130	8 件	与旁上梁装配出厂
		☆	轿顶挡绳角钢	非标附图	长度：L=390	4 件	Q235 t4板折弯
		☆	轿顶轮上罩	非标附图	长度：L=340	2 件	0
		☆	轿顶轮下罩	非标附图	长度：L=510	2 件	0
		☆	轿厢立柱组件	非标附图	长度：L=3760	2 条	22#槽钢
		☆	旁立柱组件	非标附图	长度：L=3246	4 条	14#槽钢
		☆	纵梁	非标附图	长度：L=3060	2 条	14#槽钢
		☆	轿底	非标附图	外尺：2714×3350	1 套	12#槽钢，铺设花纹钢板
		☆	碰板	非标附图	240×378	2 件	与下梁装配出厂
		☆	下梁组件	非标附图	长度：L=2888	1 套	22#槽钢，含缓冲碰板
		☆	旁下梁组件	非标附图	长度：L=2846	2 套	14槽钢，含副导靴板
		☆	轿顶护栏	非标附图	高度：H=1100	1 套	2条方管，2件侧护栏，护栏安装支架
		☆	补偿链座	非标附图	长度：L=710	2 件	q235, t4
		☆	斜拉杆	非标附图	长度：L=2150	4 条	M20拉杆，配3个螺母/条
		☆	斜拉杆	非标附图	长度：L=1650	4 条	M20拉杆，配3个螺母/条
	2	△	U型螺栓	非标附图	18轴,高度:180	4 个	与上梁装配出厂
	6	△	轿顶轮	非标附图	400-10-10-15铸铁轮	2 个	
	11	★	拉杆座	标准件	配Φ20 拉杆	8 个	配M18X90螺栓
	16	▲	拉条卡胶		橡胶	4 个	安全钳拉条用
			轿顶护栏安装支架	货梯标准	130×50×50	4 个	货梯型
	19	★	撞弓	客货通用	L=3000	1 条	
	20	★	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2 件	
	21	★	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1 套	客梯款
	22	☆	光电开关安装支架	DB10-9.2	265*80 + 70*80	1 套	客梯款
	24	☆	货梯上卡	标准图	L=400	2 套	装配好
	25	▲	轿厢导靴	配T127/B，安装孔距75X75	H104货梯导靴	4 个	
	26	▲	轿厢导靴	配T75/B，安装孔距75X75	H102货梯导靴	8 个	
	25	▲	轿顶油杯		方式直板 棉芯	8 个	其中4个配辅助轨
	26	△	安全钳	QJ109渐进式安全钳(双提拉, 导靴安装孔75X75)，右前	允许总质量：10000KG 额定：1m/s，轨面：16 mm	1 套	佛山华辉 1套2件
	27	△	安全钳提拉机构	配长短轴，横拉杆长：2645		1 套	装配在上梁上
	28	★	上梁UKS开关支架			1 件	装配在上梁上
轿壁	轿壁材料：1.5mm钢板喷塑(果绿90114)						
	29	☆	前壁板		L=157, H=2500	1 件	
	30	☆	后中壁板		L=0, H=2500	0 件	
	31	☆	侧前、后壁板		L=335, H=2500	4 件	
	32	☆	侧中壁板		L=500, H=2500	10 件	其中2件开操纵箱孔
	33	☆	前壁板		L=157, H=2400	2 件	
	34	☆	前壁板		L=157, H=2400	1 件	
	35	☆	轿厢门楣		L=2714, H=100	2 件	中分四扇2400
导轨	36	△	辅助导轨支架托码	附图	L63×63×6 L=250	87 件	孔径13
		△	辅助导轨横支架		L63×63×6 L=200	87 件	孔径13
	37	△	主导轨横支架		L75×75×7 L=300	29 件	孔径18
		△	主导轨支架托码		L75×75×7 L=350	29 件	孔径18
	38		副导轨支架托码		L75×75×7 L=450	58 件	孔径18
		△	主导轨支架		L75×75×7 L=2020	58 件	对称各半，孔径18
	39	△	对重面码横支架		L75×75×7 L=1942	29 件	孔径18
		△	辅助导轨支架1		L63×63×6 L=2020	87 件	孔径13
	40	△	辅助导轨支架2		L75×75×7 L=	0 件	孔径13
	41	△	斜撑托码		L50×50×5 L=100	290 件	孔径13
	42	△	斜撑		L50×50×5 L=500	290 件	孔径13
	43	△	轿厢主导轨	T127/B	5米/条 数量：18 条 1米/条 数量：2 条	92 米	
		△	辅助轨	T75/B	5米/条 数量：36 条 1米/条 数量：4 条	184 米	

材料发货清单

生产编号		H2023011033-34			层/站/门		8 / 9 / 9	
产品型号		THJ 5000kg / 1 - JXVF			轿厢内尺寸		2650×3350×2500	
客户名称		东莞市厚街镇宝塘工业厂房电梯设备采购项目 1#2#			开门方式及尺寸		中分四扇：2400×2400	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量/单位		备 注
导轨	44	△	对重主导轨	TK5A	5米/条 数量：18 条 1米/条 数量：2 条	92	米	
	45	△	主导轨连接板	T127/B		18	件	
		△	辅助导轨连接板	T75/B		36	件	
	46	△	副导轨连接板	TK5A		18	件	
	47	△	主导轨压码	T127/B	18K	126	只	井道支架和底坑
		△	辅助导轨压码	T75/B	8K	242	只	
	48	△	副导轨压码	TK5A	5K	142	只	
	49	△	主导轨压码	T127/B	18K	30	只	限位和平层用
	50	△	轿厢缓冲器座	非标附图	长度L=850, 孔距156x156	2	件	配LD-HC-L17
	51	△	副导轨座	配TK5A轨	孔距100, Φ13×40	0	只	取消该项
	52	△	轿厢缓冲座	配LD-HC-L17, 孔距156x156	长度L=850	0	只	轿架
	53	★	导轨垫片	配T127/B轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm	150	件	厚薄各半
	54	★	导轨垫片	配TK5A轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm	300	件	厚薄各半
	55	▲	底坑导轨接油盒	通用型		8	个	
对重	56	☆	对重架(5000KG)	非标附图	1630×4800	1	套	整套装配出厂
	57	☆	对重绳轮罩	非标附图	208×360	2	件	0
	58	☆	挡绳板	非标附图	140×180	4	件	0
	59	☆	对重压板	非标附图	180×48	6	件	中、左右立柱各2件
	60	☆	上防护板	非标附图	947×785	4	件	左右各半
	61	☆	下防护板	非标附图	947×785	2	件	左右各半
	62	☆	对重护栏支架	非标附图	L=460	8	件	0
	63	☆	增高座	非标附图	200×165	4	件	0
	57	▲	对重油杯支架			0	件	导轨自带
	58	△	对重轮	非标附图	400-10-10-15	2	个	装配在对重架
	60	△	对重块	非标附图	785×400×60	120	件	头135.52kg/件
	61	▲	对重导靴	广日副靴 配TK5A轨	靴衬槽：B=17	4	个	佛山华辉
底坑	70	△	轿厢缓冲器	绿盾	LD-HC-L17	2	个	
	71	△	对重缓冲器	绿盾	LD-HC-L17	2	个	
	72	☆	底坑爬梯		高度：H=1500	2	把	
超速								
	73	△	限速器	XSG607	额定速度：1 m/s 绳径：Φ8 mm 配涨紧装置及底座	1	套	佛山华辉
井道信号	74	★	隔磁板支架	非标附图	L=435	9	件	配T127/B专用
	75	★	限位开关支架	非标附图	L=375	6	件	配T127/B专用
	77	★	隔磁板	DB10-7	300×80	9	条	客货通用
钢丝绳	81	△	主钢丝绳	9*19S+NF-10	直径：Φ10	1980	米	198米×10条
	82	△	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径：Φ8	95	米	95米×1条
	83	▲	扎头		Φ8	6	个	
	84	▲	绳头组合		Φ10 含夹板：60只	20	套	
	85	△	夹绳器	佛山华辉	0	0	套	4：1无该项
	86	△	超载装置	标准华辉款	#REF!	1	套	配套发货（货梯型）
曳引机	87	△	同步曳引机	MONA450	载重：5000kg 额速：1m/s 曳引比：4:1 功率：32.4kw 制动器电压：110V 绳轮：Φ400-10-10-15	1	台	蒙特纳利

西子通用电梯有限公司

第 2 页；共 6 页

材料发货清单

生产编号		H2023011033-34		层/站/门		8 / 9 / 9	
产品型号		THJ 5000kg / 1 - JXVF		轿厢内尺寸		2650×3350×2500	
客户名称		东莞市厚街镇宝塘工业厂房电梯设备采购项目 1#2#		开门方式及尺寸		中分四扇：2400×2400	
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量/单位	备注
曳引机	82	☆	主机架	非标附图	配蒙特纳利MONA450主机	1 件	槽钢组焊件
	83	☆	对重反绳轮罩	非标附图	510×410	1 件	镀锌1.2, 与副梁装配出厂
	84	☆	轿厢反绳轮罩	非标附图	1360×410	1 件	镀锌1.2, 与导向轮架装配出厂
	85	☆	轿厢绳头槽钢	非标附图	长度: L=660	1 件	25#槽钢, 组焊件
	86	☆	对重绳头槽钢	非标附图	长度: L=420	1 件	22#槽钢, 组焊件
	87	☆	机架罩	非标附图		1 套	两件
	88	☆	轿厢/对重反绳轮挡绳	非标附图	长度: L=410	4 条	Q235 t4板折弯
	89	☆	轿厢导向轮架	非标附图	长度: L=1520	1 个	槽钢组焊件
	90	☆	承重主梁	无图	长度: L=5400	2 条	40#a工字, 喷漆下料
	91	☆	承重副梁	非标附图	长度: L=2200	2 条	28#a槽钢, 配孔
	92	☆	过道板	无图	500×600	0 件	取消此项
	93	☆	主梁垫梁	无图	长度: L=900	2 件	16#b槽钢
	94	☆	副梁垫梁	无图	长度: L=600	1 件	18#b槽钢
	95		U型螺栓	非标附图	18轴, 高度:180	12 套	与副梁、轿厢导向轮架装配出厂
	96		轿厢反绳轮	非标附图	Φ400-10-10-15	2 个	与导向轮架装配出厂
	96		对重反绳轮	非标附图	Φ400-10-10-15	1 个	与副梁装配出厂
控制系统	95	△	变频控制柜		默纳克3000+一体化	1 套	37 kw
		△	UCMP板	MCTC-SCB-C		1 套	
	96	△	随行电缆、圆电缆		井道总高: 45.55 米	1 套	已配套预制
	97	▲	光电感应开关			4 个	
	98	△	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1 套	
	99	△	操纵箱		分体式 8 / 9 / 9	1 套	
	100	△	基站外呼盒(带消防)		无底盒(其中一个带锁)	1 个	
	101	△	中站外呼盒		无底盒	7 个	
	102	△	顶站外呼盒		无底盒	2 个	
	103	△	底坑检修箱			1 个	
	104	▲	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2 个	
	105	△	急停盒			2 个	
	106	▲	电缆夹	塑料		2 个	
	107	★	轿底电缆夹支架	q235, t4		2 个	客货通用
	108	▲	电缆固定条		L= 1000 /条	10 条	
电器部件	109	△	停电救援装置UPS		变频器功率: 37 kw	0 个	100A
	110	▲	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1 个	
	111	▲	井道灯		AC220V 60W带护罩	8 个	
	112	▲	上梁UKS开关			1 个	
	113	▲	安全触板开关		LX29-7/3	0 个	
	114	▲	轿厢灯		220V规格: Φ80筒灯	6 个	3寸
	116	▲	限位开关(1370)			6 个	
	117	▲	五方通话			1 套	
	118	▲	应急灯			1 个	
电器部件	119	▲	轿厢风扇		圆形 HD/BRB	2 把	
	120	▲	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 16 mm ²	65 米	
	121	▲	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20 米	
	122	▲	2.5mm ² 黄绿地线			25 米	
	123	▲	6mm ² 黄绿地线			25 米	
	124	▲	闭路电视监控屏蔽线			46 米	
	125	▲	铁线槽		80×60×1.2	5 条	
	126	▲	线槽连接板			10 件	
	127	▲	金属软管		表面包塑, Φ30	8 米	机房
	128	▲	金属软管		表面包塑, Φ10	9 米	井道
	129	▲	软管胶接头		Φ30 mm	4 个	
	130	▲	软管胶接头		Φ10 mm	18 个	
	131	▲	塑料胶管		Φ13, 厚装	6 米	底坑套线用
	132	▲	塑料弯头		Φ13, 90°	10 个	
	133	▲	尼龙扎带		200mm	200 条	
	134	▲	膨胀胶粒		Φ6 mm	277 粒	
	135	▲	电工胶布			3 卷	
	136	▲	接线帽(奶嘴)			43 个	
	137	▲	线耳(大)	SV5.5-6		20 个	
	138	▲	线耳(小)	SV1.25-3.2		40 个	

材料发货清单

生产编号		H2023011033-34		层/站/门		8 / 9 / 9	
产品型号		THJ 5000kg / 1 - JXVF		轿厢内尺寸		2650×3350×2500	
客户名称		东莞市厚街镇宝塘工业厂房电梯设备采购项目 1#2#		开门方式及尺寸		中分四扇：2400×2400	
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注
轿顶	139	☆	前轿顶板	附轿厢布置图	367 ×2714	1 件	焊接C型槽
	140	☆	中轿顶板（筒灯）	附轿厢布置图	500 ×2714	3 件	开筒灯孔
	141	☆	中轿顶板（风扇）	附轿厢布置图	500 ×2714	2 件	开风扇孔
	142	☆	后轿顶板	附轿厢布置图	367 ×2714	1 件	门机轿顶安装
轿 门	143	△	开门机	中分四扇 开门宽度2400×2400（变频控制）	含：门刀、96铁地坎、配套安装件等。	2 台	宁波欧菱型号：OMJ-202A
	144	△	门滑块			0 块	
	145	☆	轿门护脚板	非标附图	2470×800	2 件	
	146	☆	轿门地坎	96铁地坎	长度：L=2900	0 件	门机配
	147	☆	护脚板撑条	货梯标准	L=490	8 条	
	148	☆	轿门板	中分四扇2400×2400宁波欧菱	L=625 H=2415	8 件	快门、慢门各半
	149	☆	轿门地坎托架	非标附图	长度：L=2900	2 条	左右各一
	150	☆	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	2 套	微科
层 门	151	△	层门头	开门宽度2400×2400 中分四扇	含三角锁、96铁地坎、标准件	9 套	宁波欧菱型号：OCM-202A
	152	△	吊码			0 个	
	153	▲	三角锁			0 个	
	154	▲	三角锁钥匙			0 把	
	155	△	自闭器		中分四扇2400	0 套	
	156	☆	层门板	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	625 H=2415	4 件	快门、慢门各半
			层门板	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	625 H=2415	32 件	快门、慢门各半
		☆	重锤导槽	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	附图 L=2355	2 件	
		☆	重锤导槽	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	附图 L=2365	16 件	
	157	☆	门套横梁	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	B=50 L=2520	1 条	
			门套横梁	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	B=50 L=2520	8 条	
	158	☆	门套立柱	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	B=50 H=2410	2 件	左右各半
			门套立柱	1.5mm钢板喷塑（果绿90114）	B=50 H=2420	16 件	左右各半
		☆	关门边立柱固定板	1.5镀锌板	65*48	0 件	左右各半
	159	▲	防撞胶粒		塑料	0 件	含轿门
	161	△	开门锁		0	0 把	
	162	△	层门地坎		长度：L=2900	0 条	层门头配
	163	☆	层门地坎托架	非标附图	长度：L=2900	9 套	配宁波欧菱
	164	☆	层门护脚板	非标附图	2500×400	9 件	
	165	☆	井道护板		彩板	6 米	1米宽
	166	☆	井道护板角钢		30角钢	20 件	1.47米/件
	167	▲	滑块调节垫片		t0.5, t1.2	0 件	厚薄各半
	168	▲	挂板调节垫片		t0.5, t1.2	0 件	厚薄各半
	169	★	层门地坎牛腿		L=500	63 个	
其他配件	170	▲	导轨油（机油）			10 kg	每瓶5kg
	171	▲	松节水			0 kg	
	172	▲	黄油漆			1 kg	
	173	▲	灰油漆			6 kg	
	174	▲	整机标识牌			1 套	
	175	▲	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	9 条	
	176	▲	油扫		中号	2 把	
	177	▲	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2 条	
	178	▲			Φ4扎头	12 只	
补偿	179	▲	补偿链	直径Φ10	43 米	2 条	
	180	▲	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1930		1 件	
	181	▲	补偿链导向装置安装支架		L=510	2 件	对称
	182	▲	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	4 条	
	183	▲			Φ8扎头	12 只	
	184	▲			卸扣	4 只	
	185	▲			U型码（M12, 孔距50）	4 套	含螺母
	186	△	对重安全钳	QJ109渐进式安全钳	配独立式提拉机构	0 套	对重轨距：1668

标准件发货清单

生产编号		H2023011033-34		层/站/门		8 / 9 / 9	
产品型号		THJ 5000kg / 1 - JXVF		轿厢内尺寸		2650×3350×2500	
客户名称		-		开门方式及尺寸		中分四扇：2400×2400	
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量/单位	备 注	
桥架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M20×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	48	套	8.8 级本色
	2	主导靴板与上梁	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	已装配 8
	2	副导靴板与旁上、下梁	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	已装配 8
	3	导靴与上横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、螺母	50	套	
	4	反绳梁与轮罩	螺栓 M8×40	配平垫、弹垫、螺母	30	套	
	5	挡绳杆	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	30	套	
	6	轿顶护栏	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
			螺栓 M8×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	50	套	
	7	感应器座与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	8	门机横支架与轿厢立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、螺母	20	套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	12	门机门头与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0	套	
	13	旁上下横梁、纵梁与立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	82	套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	50	套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M20×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M20	配2×平垫、弹垫、3×螺母	0	套	已装配 4
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M20×90	配平垫、弹垫、螺母	8	套	
	19	底盘连接	螺栓 M20×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	14	套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	16	套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	异形螺丝，门机厂配
轿壁	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2	套	
	23	壁板与底盘	螺栓 M8×35	配斜垫、平垫、弹垫、螺母	60	套	
	24	壁板连接（壁板螺丝）	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	188	套	壁板螺丝（带胶）
	25	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6	套	
	26	壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	50	套	
		轿顶板连接	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	104	套	
导轨	27	托码固定（水泥梁）127轨	车修壁虎膨胀螺栓 M16×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	184	支	无缝管
		托码固定（水泥梁）75轨	车修壁虎膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	436	支	无缝管
	28	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M16×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0	支	
		托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0	支	
	29	支架连接（75角铁）	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	130	套	
		支架连接（63角铁）	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	190	套	
	30	主轨压码	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	126	套	
		辅助轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	242	套	
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	120	套	8K
	32	主轨连接板	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	176	套	TK5A
对重	32	辅助轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	352	套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	176	套	
	34	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4	套	配空心轨压码
	35	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16	套	
底坑	36	对重导靴与油杯	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套	
	37	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套	
	38	缓冲器与底坑	车修壁虎膨胀螺栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12	套	普通有缝
	39	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
超速保护	40	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	支	普通有缝
	41	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套	
	42	极限支架与导轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	12	套	T13K
	43	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18	套	
信号	44	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	18	套	T13K
	45	主机架与主机	M24×140	双配平垫、双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套	8.8 级
	46	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	47	曳引机附件固定	车修壁虎膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支	普通有缝
曳引机	48	主机架与导向座	螺栓M20×80	含方斜垫、平垫弹垫、双螺母	4	套	8.8 级
	49	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	50	井道电缆固定	水泥钉 4×40		203	支	
	51	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套	
控制系统	52	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套	
	53	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	54	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	55	电缆架固定	车修壁虎膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	支	

标准件发货清单

生产编号		H2023011033-34		层/站/门		8 / 9 / 9	
产品型号		THJ 5000kg / 1 - JXVF		轿厢内尺寸		2650×3350×2500	
客户名称		-		开门方式及尺寸		中分四扇：2400×2400	
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量/单位		备 注
电器配件	56	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支	普通有缝
	57	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		197	支	
	60	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套	
	61	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	
	62	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	支	普通有缝
	63	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支	普通有缝
	64	机房线槽连接	螺栓 M6×25		40	套	
	65	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支	
轿门	66	轿门板与安全触板	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0	套	
	67	门机支臂与门板安装	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	4	套	
	68	轿门护脚板与地坎或托架	沉头螺栓 M5×20	包括平垫圈、弹垫	109	套	含层门地坎
		轿门护脚板与支架	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套	
		地坎安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	80	套	
	69	门摆臂与门板安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0	套	
	70	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套	
层门	71	门套安装	膨胀螺栓M8×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	54	套	
	72	层门立柱与层门头	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	
	73	层门立柱与地坎	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫	0	套	
	74	门锁安装	螺栓 M8×35	配平垫、弹垫	0	套	
	门套连接		螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	42	套	
	75	自闭器与地坎	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫	0	套	
	76	地坎托架及层门装置安装	车修壁虎膨胀螺栓M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	189	套	无缝
	77	门挂板安装	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	包括轿门
	78	井道护板安装	自攻螺丝 M5.5×19		40	套	
			拉爆螺栓M8×100		20	套	
	79	防撞胶粒安装螺丝	半圆头螺丝M6×25	包括平垫圈、螺母	22	套	
	80	门滑块与门板安装	螺栓 M6×16	包括平垫圈、弹垫	0	套	包括轿门
			弹簧片螺母M6		0	套	
	82	门头固定架	车修壁虎膨胀螺栓M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套	
	83	对重下梁与对重安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0	套	
	84	触头螺栓	M10×80 含弹 平垫 螺母		0	套	
超载	重锤槽安装螺丝		螺栓 M6×35	包括平垫圈、弹垫、螺母	95	套	
	防脱板安装		M6*12法兰面		0	个	
	重锤槽防坠安装螺丝		螺栓 M5×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	40	个	