

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：

广东欧佰丽卫浴有限公司 2#

1,主要参数:

工号:	H2023011131	电梯载重	3200kg
电梯型	THJ 3200 / 1.0 - JXVF	控制方式:	新时达一体化
层/站	6 / 6 / 6	日期:	
轿内尺	2500×3100×3000	开门尺寸:	中分四扇2000 × 2900

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架		木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件		裸装				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕		木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套		木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件		木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝		木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹				
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹				
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹				
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹				
14	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹				
15	承重梁	承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板		塑膜包裹				
16	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴				
17	对重块	对重块		裸装				
18	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹				

装车总件数: 19 件

注意: 无底盒外呼 (注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____

日期: _____

卸货签收: _____

日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个

材 料 发 货 清 单

生产编号		H2023011131			层/站/门		6 / 6 / 6		
产品型号		THJ 3200 / 1.0 - JXVF			轿厢内尺寸		2500×3100×3000		
客户名称		广东欧佰丽卫浴有限公司2#			开门方式及尺寸		中分四扇：2000×2900		
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量/单位			备 注
轿架	1	自	轿厢上横梁组件	附图	长度=2714 每套含：上横梁2件，安全钳提拉标准件等	1			套 提拉位置：左前
	2	自	轿顶轮减震胶安装板	附图	140×60	4			件 安装在上梁
	3	自	轿顶轮减震胶	附图	140×60	4			件 安装在上梁
	4	自	U型码	外购	16轴，高度：130，配55轴	4			个 安装在上梁
	5	自	导靴板	标准图	150×325，t=16	2			块 安装在上梁
	6	自	轿顶上轮罩	附图	350×314	2			个 安装在上梁
	7	自	轿顶下轮罩	附图	440×314	2			个 安装在上梁
	8	自	轿顶轮	铸铁轮，附图	400-8-10-16	2			个 安装在上梁
	9	自	防脱绳角钢	附图	L=325	4			条 安装在上梁
	10	自	轿厢立柱组件	长度：L=4040	含：安全钳拉杆长4040，拉杆耳等	2			条 整条装备好附件
	11	自	立柱拉杆耳	标准件	配Φ16 拉杆	8			件 焊接在立柱上
	12	自	轿底盘	包含上轿面、轿底架	宽：2564×深3132	1			套
		自	补偿链座	附图	1282	0			件
	13	自	拉杆座	63×63×63	配Φ16 拉杆	8			个 自制
	14	自	轿厢下梁	附图	20#槽钢 L=2714	1			套 组装出厂
	15	自	缓冲板	标准件	200×290，t=16	2			块 焊接在下梁
	16	自	轿顶护栏	配1件警示牌	2件侧护栏(对称)L=2910	1			套 1套3面
		自			1件后护栏=2314				
	17	自	轿顶护栏支架	标准件	130×50×50	4			件 轿顶护栏安装用
	18	自	拉条卡胶	标准件	橡胶	4			个 安全钳拉条用
	19	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	2350/2700	8			条 每条配3个螺母
	20	自	货梯上卡	货梯标准件	L= 400	2			套 装配好橡胶
	21	自	极限打板	客梯标准型	L=3000，孔距2000	1			条
	22	自	撞弓支架	标准件	295×90×55	2			件
	23	自	平层感应器座	标准件		1			套
	24	自	门机横担	货梯标准件	930	2			条 ∠50角钢，对称制作
	26	外	轿厢导靴	配T90/B，安装孔75X75	H103货梯导靴	4			个
	27	外	对重油杯		方式直板 棉芯	2			个 小油盅
		外	轿厢油杯		方式直板 棉芯	2			个
	28	外	安全钳	QJ107渐进式安全钳(双提拉)(导靴安装孔)	允许总质量：5400KG 额定速:1m/s，轨面：16 mm	1			套 佛山华辉 1套2件
	29	外	安全钳提拉机构	配长短轴，	横拉杆长：2489	1			套 装配在上梁上
	30	外	上梁UKS开关支架			1			件 装配在上梁上
轿壁	轿壁材料：1.5mm钢板喷塑米黄色90185								
	31	自	后侧壁板	根据轿厢布置图	L=282， H=3000	2			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	32	自	后中壁板		L=500， H=3000	4			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	33	自	侧前、后壁板		L=255， H=3000	4			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	34	自	侧中壁板		L=500， H=3000	10			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	35	自	前壁板		L=132， H=2900	1			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	36	自	操纵壁板		L=432， H=2900	1			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	37	自	轿厢门楣	和小条组装出厂	L=2564， H=100	1			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
轿顶			门楣遮光条		990	1			件 1.5mm钢板喷塑米黄色90185
	138	自	前轿顶板	轿厢布置图	287 ×2564	1			件
	139	自	中轿顶板		500 ×2564	4			件 3件开灯孔
	140	自	中轿顶板		500 ×2564	1			件 开380圆形风扇孔
	141	自	后轿顶板		287 ×2564	1			件
	147	自	轿门板	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	L=525 H=2915	4			件 快门、慢门各半
	155	自	层门板	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	L=525 H=2915	20			件 快门、慢门各半
			层门板	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	L=525 H=2715	4			件 快门、慢门各半
		自	重锤导管	1.2板	L=2865	10			件 焊接出厂
			重锤导管	1.2板	L=2665	2			件 焊接出厂
	156	自	门套横梁	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	B=50 L=2120	6			条
		自	门套立柱	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	B=50 H=2920	10			件
			门套立柱	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	B=50 H=2720	2			件
			门套小条	1.5mm钢板喷塑米黄色90185	990	6			件
	158	自	大防撞胶粒		塑料	16			件 含轿门
		自	展鹏门机安装板	标准件	40*60	0			件
		自	防撞铁板	非标	118*45	28			件 配56套卡扣螺母和螺栓
	149	外	防夹人装置（微科光幕917A61-AC220）		917A61-AC220	1			套
导轨	38	自	主轨支架托码	附图	L70×70×6 L=250	20			件
	39	自	主轨直支架		L70×70×6 L=200	20			件
	40	自	主轨横支架+副轨横支架		L70×70×6 L=860	40			件 左右各半
	41	自	副轨支架托码		L70×70×6 L=150	40			件
	42	自	副轨横支架		L70×70×6 L=1890	20			件 孔距107，偏移60
	45	自	斜撑		L50×5 L=500	0			件
	46	自	斜撑底码		L50×5 L=100	0			件

材料发货清单

生产编号			H2023011131		层/站/门		6 / 6 / 6						
产品型号			THJ 3200 / 1.0 - JXVF		轿厢内尺寸		2500×3100×3000						
客户名称			广东欧佰丽卫浴有限公司2#		开门方式及尺寸		中分四扇：2000×2900						
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	仓库	备货	质检	单位	备 注	
	43	外	轿厢主导轨	T90/B	5米/条, 数量: 12 条	3米/条, 数量: 2 条	66				米		
导轨	44	外	对重主导轨	TK5A	5米/条, 数量: 12 条	3米/条, 数量: 2 条	66				米		
	45	外	主导轨连接板	T90/B			12				件		
	46	外	副导轨连接板	TK5A			12				件		
	47	外	主导轨压码	T90/B			96				只		
	48	外	副导轨压码	TK5A			106				只		
	49	外	安装支架压码	T90/B			20				只	限位和平层用	
	50	外	缓冲座	标准图	长L=1100	2					件	孔距96x96	
	51	外	导轨座	K10.3	孔距: 110	4					件	孔距110	
	53	外	导轨垫片	T90/B	ξ = 0.5mm, 1.2mm	76					件	厚薄各半	
	54	外	导轨垫片	TK5A	ξ = 0.5mm, 1.2mm	76					件	厚薄各半	
	55	外	底坑导轨接油盒	通用型			4				个		
	对重	56	自	对重架	附图	1590 × 4600	1					套	配广日副靴
		58	外	对重轮	铸铁轮, 附图	Φ400-8-10-16	2					个	
59		外	U型码		16轴, 高度: 125	4					套	配双螺母, 插销	
60		外	对重块	混合料	760×300×80	76					件	头130, 52kg/ 件	
61		外	对重导靴	13K	靴衬槽: B=17	4					个	广日副靴	
63		自	对重压铁组件	附图	200*50	3					件	装配在对重架	
64		自	对重轮上罩	附图	350×340	2					个	装配在对重架	
66		自	对重正护板		1750 × 1220	2					件	喷黄色	
67		自	对重侧护板		L × 1220	0					件	喷黄色	
68		自	对重护板支架		L= 600	8					条		
底坑	69	自	镀锌水管		6分管, L=3000	0					条		
	70	外	轿厢缓冲器	绿盾	LD-HC-L11	2					个		
	71	外	对重缓冲器	绿盾	LD-HC-L17	1					个		
	72	自	底坑爬梯	标准图	高度: H=1500	1					把		
超速保护	73	外	限速器	XSG607-B单向限速器	额定速度：1 m/s 绳径：Φ8 mm 配涨紧装置及底座、槽钢	1					套	佛山华辉	
井道信号	74	自	隔磁板	货梯标准件	L=300 H=60	6					件	货梯型	
	75	自	隔磁板支架	货梯标准件	L= 345	6					条		
	76	自	限速开关安装条		H: 1900	2					条		
	77	自	限位支架	孔距110	L= 375	4					条	客货梯通用	
钢丝绳	78	自	轿厢绳头槽钢	附图	8孔Φ28, 20#槽钢, 焊接超载安装板	1					件	L=925	
	79	自	对重绳头槽钢	附图	8孔Φ28, 20#槽钢	1					件	L=350	
	80	自	轿厢绳头板垫梁		L=650, 16#槽钢	0					条		
	81	外	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径: Φ10	1184					米	148米×8条	
	82	外	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径: Φ8	68					米		
	83	外	扎头		Φ8	6					个		
	84	外	绳头组合		Φ10 含夹板: 48只	16					套		
	81	自	盘车轮加长轴	附图	L=250	1					套	组焊件	
	85	外	超载装置	华辉			1				套		
曳引机	86	外	同步曳引机	GTW10X-162POA	载重: 3200kg 额速: 1m/s 曳引比: 4:1 功率: 20.8kw 制动器电压: 110V 绳轮: Φ410-8-10-16	1					台	常熟通润 GTW10X-162POA	
	87	自	主机架	配常熟通润GTW10X-162POA	对重位置: 侧置	1					个	SJ=按附图	
	88	外	主机胶	配安装板	2孔型	6					套		

材料发货清单

生产编号			H2023011131		层/站/门		6 / 6 / 6					
产品型号			THJ 3200 / 1.0 - JXVF		轿厢内尺寸		2500×3100×3000					
客户名称			广东欧佰丽卫浴有限公司2#		开门方式及尺寸		中分四扇：2000×2900					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
曳引机	89	自	承重主梁	长度：3.9米	28#b工字钢		2				条	无图
	90	自	承重副梁	长度：1.9米	18#b槽钢		2				条	无图
	91	自	垫梁	无图，直接开料	16#槽钢	L=1100	2				条	
		L=400				1				条		
	92	自	限速器安装座	附图	Φ8钢丝绳孔距：240		1				条	10#槽钢，L=920
		自	轿顶轮下轮罩/对重反绳轮罩	附图	500*314		3				个	
		自	轿顶/反绳轮挡绳	附图	L=325		8				件	
		自	对重反绳轮	铸铁轮，附图	Φ520-8-10-16		1				套	
	93	自	轿厢返绳轮组件	附图	680×930		1				套	
		自	轿厢返绳轮	铸铁轮，附图	Φ520-8-10-16		1				个	
	94	自	主机导向轮	铸铁轮，附图	Φ400-8-10-16		1				件	
		自	机架罩1	附图	L=470		1				件	1.2mm镀锌板
		自	机架罩2	附图	L=360		1				件	2.0mm镀锌板
控制系统	95	外	导向轮、反绳轮U型码		16轴，高度：130，配55轴		8				套	配双螺母，插销
	96	外	变频控制柜		新时达一体化		1				套	22 kw
	97	外	随行电缆、圆电缆		井道总高：32.2 米		1				套	已配套预制
	98	外	光电感应开关				4				个	
	99	外	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机		1				套	
	100	外	操纵箱	操纵箱底槽：1150×155	标准 6 / 6 / 6		1				套	
	101	外	基站外呼盒（带消防）		无底盒外呼，非标附图		1				个	
	102	外	中站外呼盒		无底盒外呼，非标附图		4				个	
	103	外	顶站外呼盒		无底盒外呼，非标附图		1				个	
	104	外	底坑检修箱				1				个	
	105	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W		2				个	
	106	外	急停盒				2				个	
	107	外	电缆夹支架				2				个	货梯用
电器部件	108	外	电缆固定条		L= 1000 /条		7				条	
	109	外	机房电源箱		变频器功率：22 kw		1				个	100A
	110	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W		1				个	
	111	外	井道灯		AC220V 60W带护罩		6				个	
	112	外	上梁UKS开关				1				个	
	113	外	安全触板开关		LX29-7/3		0				个	
	114	外	轿厢灯		LED灯：1020×40		3				套	
	115	外	开关电源		AC220V转成DC12V		0				个	LED灯用
	116	外	限位开关（1370）				4				个	
	117	外	五方通话				1				套	
	118	外	轿厢风扇		圆形 HD/BRB		1				把	
	119	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：16 mm²		55				米	
	电器部件	120	外	三芯护套线		3×0.75 mm²		20				米
121		外	2.5mm²黄绿地线				20				米	
122		外	10mm2黄绿地线				20				米	
123		外	闭路电视监控屏蔽线				33				米	
124		外	铁线槽		80×60×1.2		5				条	
125		外	线槽连接板				10				件	
		外	蛇皮管		5米/条		2				条	
		外	固定线码				60				个	
126		外	金属软管		表面包塑，Φ30		8				米	机房
127		外	金属软管		表面包塑，Φ10		6				米	井道
128		外	软管胶接头		Φ30 mm		4				个	
129		外	软管胶接头		Φ10 mm		12				个	
130		外	塑料胶管		Φ13，厚装		6				米	底坑套线用
131		外	塑料弯头		Φ13，90°		10				个	
		外	声光报警器				1				个	含安装支架
132		外	尼龙扎带		200mm		200				条	
133		外	膨胀胶粒		Φ6 mm		205				粒	
134		外	电工胶布				3				卷	
135		外	接线帽（奶嘴）				29				个	
136	外	线耳（大）	UT10-6			20				个		
137	外	线耳（小）	SV1.25-3.2			40				个		

材料发货清单

生产编号			H2023011131		层/站/门		6 / 6 / 6				
产品型号			THJ 3200 / 1.0 - JXVF		轿厢内尺寸		2500×3100×3000				
客户名称			广东欧佰丽卫浴有限公司 2#		开门方式及尺寸		中分四扇： 2000×2900				
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
轿 门	142	外	开门机	OMJ-202A	开门尺寸： 2000×2900 含：门机、安装架、地坎、 门刀、标准件等	1				台	含：门刀、踏 板、配套安装件等 。
	144	自	轿门护脚板	附图	2100×800	1				件	
	146	自	轿门护脚板支撑	标准件	长度：L=490	4				条	
	148	自	轿门地坎托架	附图	长度：L=2700	1				条	4mm板材折弯
层 门	150	外	层门头	OCM-202A	开门宽度： 2000×2900 中分四扇	6				套	含地坎、护脚板、门 锁、三角锁、重锤、 标准件
	162	自	地坎托架	附图	长度：L=2500	6				套	
	163	自	层门护脚板	附图	2050×400	6				件	
	164	自	井道护板		彩板	5				米	1米宽
	165	自	井道护板角钢		25角钢	15				米	
	168	自	层门地坎牛腿	标准件	长500	42				个	
		自	对重导靴垫片	标准件	110*80	16				件	1.0/2.0厚薄各半
		自	机房挡板组件	E20000. 204	300*400	8				套	
	169	外	导轨油（机油）			5				kg	
	170	外	松节水			2				kg	
其他 配件	171	外	黄油器			1				kg	
	172	外	灰油漆			6				kg	
	173	外	整机标识牌			1				套	
	174	自	门套用钢筋	标准件	Φ8 mm， L=1000	6				条	
	175	外	油扫		中号	4				把	
	176	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2				条	
	177	外			Φ4扎头	12				只	
	补偿	179	外	补偿链	直径 Φ10	30 米	0				条
180		外	补偿链导向装置	套海绵水管，L=1860		0				件	
181		外	补偿链导向装置安装支架		L=510	0				件	对称
182		外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0				条	
183		外			Φ8扎头	0				只	
184		外			卸扣	0				只	
185		外			U型码（M12，孔距72）	0				套	含螺母

第 4 页；共 5 页

标准件发货清单

生产编号		H2023011131		层/站/门		6 / 6 / 6							
产品型号		THJ 3200 / 1.0 - JXVF		轿厢内尺寸		2500×3100×3000							
客户名称		0		开门方式及尺寸		中分四扇： 2000×2900							
部件	序号	连 接 部 位		图号/型号		参 数		数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
轿架	1	上横梁与立柱		螺栓 M18×60		配平垫、弹垫、斜垫、螺母		30				套	8.8 级本色
		上梁与副梁保险螺栓		螺栓 M20×110		配平垫、弹垫、双斜垫、双螺母		0				套	8.8 级本色
		上梁与副梁减震胶螺栓		螺栓 M16×110		配平垫、弹垫、双斜垫、双螺母		0				套	8.8 级本色
	2	导靴板与上梁		螺栓 M16×40		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		8				套	
	3	导靴与上横梁、安全钳		螺栓 M16×70		配双大平垫、弹垫、螺母		16				套	8.8 级本色
	4	上横梁与上、下轿顶轮轮罩		螺栓 M8×25		配平垫、弹垫、螺母		16				套	
	5	上横梁与斜拉杆座		螺栓 M12×40		配平垫、弹垫、螺母		2				套	
	6	轿顶护栏		螺栓 M8×80		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		8				套	
	7	副梁固定		螺栓 M12×90		配平垫、弹垫、螺母		4				套	
	8	门机横支架与轿厢立柱		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		20				套	
	9	门机横支架与门机竖支架		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		2				套	
	10	门机竖支架与底盘		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		2				套	
	11	门机与门机横支架		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		4				套	
	12	门机门头与门机竖支架		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		4				套	
	13	下横梁与立柱		螺栓 M18×60		配平垫、弹垫、斜垫、螺母		24				套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘		螺栓 M12×45		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		12				套	
	15	下横梁与安全钳		螺栓 M16×60		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		8				套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座		螺栓 M12×40		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		12				套	
	17	拉杆与拉杆座		螺母M20		配2×平垫、弹垫、3×螺母		4				套	
	18	拉杆与拉杆耳		螺栓 M20×90		配平垫、弹垫、螺母		4				套	
	19	底盘连接		螺栓 M18×40		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		20				套	
	20	底盘与地坎槽钢		螺栓 M16×40		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		8				套	
21	轿门地坎与地坎槽钢		螺栓 M8×40		配平垫、方斜垫、弹垫、螺母		5				套		
22	撞弓与底盘、门机横支架		螺栓 M12×40		配平垫、弹垫、螺母		2				套		
轿壁	23	壁板与底盘		螺栓 M8×30		配平垫、弹垫、螺母，斜垫		66				套	
	24	壁板连接		长头螺栓 M6×20		配平垫、弹垫、螺母		200				套	含胶块螺母
	25	前壁板与操纵箱		螺栓 M8×20		配平垫、弹垫、螺母		6				套	
	26	壁板与轿顶板		螺栓 M8×30		配平垫、弹垫、螺母		66				套	
导轨	27	托码固定（水泥梁）		车修壁虎胀栓 M12×120		包括大垫圈、弹垫、螺母		122				支	无缝管
	28	托码固定（砖墙）		穿墙螺栓 M12×280		含方斜垫、平垫弹垫、螺母		0				支	
	29	支架连接		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		100				套	
	30	主轨压码		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		90				套	13K
	31	副轨压码		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		90				套	T5K
	32	主轨连接板		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		106				套	

标 准 件 发 货 清 单

生产编号		H2023011131		层/站/门		6 / 6 / 6				
产品型号		THJ 3200 / 1.0 - JXVF		轿厢内尺寸		2500×3100×3000				
客户名称		0		开门方式及尺寸		中分四扇：2000×2900				
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量	仓库	备 货	质 检	单 位	备 注
对 重	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	106				套	
	34	对重架与上罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	35	对重架与下罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	36	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	配空心轨压码
	37	对重架与对重导轨	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30				套	
	38	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	39	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24				套	
底坑	40	缓冲器与底坑	车修壁虎胀栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
超速	41	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
保护	42	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
	43	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
	44	极限支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
	45	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	6				套	
	46	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
曳 引 机	47	曳引机与主机架	M24×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4				套	8.8 级
	48	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	49	曳引机附件固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12				支	普通有缝
控制系统	51	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	52	井道电缆固定	水泥钉 4×40		149				支	
	53	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	54	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	55	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	56	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2				支	普通有缝
	57	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				支	
电器 配件	58	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	59	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		107				支	
	60	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	61	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				套	
	62	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
	63	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25				支	普通有缝
	64	机房线槽连接	螺栓 M6×25		40				套	
轿 门	65	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60				支	
	66	轿门板与安全触板	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0				套	
	67	门机支臂与门板安装	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	68	轿门护脚板与支架	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	69	门摆臂与门板安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	2				套	
层 门	70	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
	71	门套固定	膨胀螺栓M8×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	36				套	
	72	层门立柱与层门头	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				套	
	73	重锤槽连接螺栓	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫	58				套	
	74	门套安装	螺栓 M8×35	配平垫、弹垫	12				套	
	75	地坎托架安装	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫	52				套	
	78	井道护板安装	自攻螺丝 M5.5×19		0				套	
			拉爆螺栓M8×100		10				套	
	79	防撞胶粒安装螺丝	半圆头螺丝M6×25	包括平垫圈、螺母	16				套	
	81	层门护脚板与地坎托架安装	沉头螺栓 M5×15	包括平垫圈、弹垫	46				套	